




รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง  
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง  
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕)

\*\*\*\*\*

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๙๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้ตรวจสอบและมีความเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๑๓๐๔ หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่ [www.nonthonglang.go.th](http://www.nonthonglang.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสละ เลี้ยงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง



ที่ นม ๗๙๒๐๑.๑/๒๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหงلاح  
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหงلاح  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕)

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหงلاح

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหงلاح ออำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศ  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง (รอบเดือน  
ตุลาคม ๒๕๖๕) เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
โนนหงلاح ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จังขอความอนุเคราะห์มายัง  
ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านทราบ หากท่านได้สนใจสามารถสืบค้น  
ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ [www.nonthonglang.go.th](http://www.nonthonglang.go.th) หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ เลี้ยงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหงلاح

สำนักปลัด

โทร. ๐-๔๔๐๐-๑๓๐๔

[www.nonthonglang.go.th](http://www.nonthonglang.go.th)

## คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีหลัง (รอบเดือนตุลาคม 2565) ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลฯ ตลอดจนประกาศให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่วางไว้หรือไม่อย่างไร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่าง ๆ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลฯ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา<sup>๑</sup>  
องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

มกราคม 2566

## สารบัญ

หน้า

<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>บทนำ</b>	
1.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2.	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3.	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
4.	การรายงานผล	5
5.	เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	6
6.	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	9
7.	ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	9
<b>ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล</b>		
1.	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
1.1	บุคลาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	10
1.2	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย งบประมาณ	16
2.	แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
2.1	การติดตามและประเมินผลบุคลาสตร์	68
2.2	การติดตามและประเมินผลโครงการ	69
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
1.	ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลบุคลาสตร์เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
1.1	สรุปคะแนนประเมินผลบุคลาสตร์	70
2.	ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
2.1	สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	72

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ 4	3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	73
	4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	74
	สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	
	1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
	1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	82
	2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	
	2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต	86
	2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา	87

## ภาคผนวก

- คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. โนนหองหลวง
- สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ

## ส่วนที่ 1

### บทนำ

#### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แทรกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประยุกต์ใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารห้องถีน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถีน สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนาางาน พัฒนาท้องถีนตามแผนงาน โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถีนขององค์กรบริหารส่วนตำบลในท้องหลาง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญดังนี้

- 1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลในท้องหลางหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถีนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
- 2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลในท้องหลาง ตรวจสอบคุณว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
- 3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบคุณว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถีน การดำเนินการตามแผนงานและ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถีน และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตาม โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถีน
- 4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลในท้องหลาง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถีน (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถีน สมาชิกสภาท้องถีน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรบริหารส่วนตำบลในท้องหลาง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง

## แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลโนนทองหลาง

บทสรุปของความสำคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณูปโภคที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและยังรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องหันมาให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดด้อยลงที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดด้อยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการ งานต่างๆ พัฒนาการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

### 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นพระเหตุให้เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ซึ่งจะช่วยตอบสนองการกิจตามงานประจำหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนทองหลาง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโอนทองหลางหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### 3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนทองหลาง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1) ประชุมเพื่อกำหนดรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในทองหลาง

2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### 3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในทองหลาง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในทองหลาง ดังนี้

1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด โครงการเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อได้ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มามาดำเนินการเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพัฒนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนที่ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หلامฯ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีรายลักษณะที่ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยที่ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม


6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง โดยย่างนำอยู่ปีละหนึ่งครั้งภายใต้เดือนธันวาคมของทุกปี

7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาที่ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### 4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง โดยย่างนำอยู่ปีละหนึ่งครั้งภายใต้เดือนธันวาคมของทุกปี

## ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลโ้นทองหลางทราบในที่เปิดเผย กากยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

### 5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิคิวธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลโ้นทองหลางใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคิวธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามความวัดทัศนคติ มาตราร่วม ประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ การกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลโ้นทองหลาง รวมถึงผู้มี

ส่วนได้เสียในห้องถ่ายรูปทั่วไปมาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถ่ายรูปไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### 5.1 ครอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถ่ายรูปขององค์กรบริหารส่วนตำบลโอนทองหลางกำหนดกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### 5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถ่ายรูปขององค์กรบริหารส่วนตำบลโอนทองหลางอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายใต้เดือนเมษายนและเดือนธันวาคม
- 2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารห้องถ่ายรูป เพื่อให้ผู้บริหารห้องถ่ายรูปเสนอสภาพห้องถ่ายรูปภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดขึ้นมาความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลโอนทองหลาง

5.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรำหับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรบริหารส่วนตำบลโอนทองหลาง มาปฏิบัติงาน

5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) ครอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาห้องถ่ายรูปขององค์กรบริหารส่วนตำบลโอนทองหลาง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด บรรจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรบริหารส่วนตำบลในกองกลาง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัด ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

### 5.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลในกองกลาง กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### 5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีอยู่ ๓ ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลในกองกลาง
- 2) เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์เอกสารแผนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การลงสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ตั้งโครงการจริง เป็นต้น

#### 5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือความคุณความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

- 2) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (Measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรบริหารส่วนตำบลในกองกลาง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการซึ่งก็หมายได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### 6. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลในกองกลาง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล จากแบบสอบถามและการสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลในกองกลาง

ใช้การสังเกตเพื่อເຟັງວ່າກຳລັງເກີດຂອະໄຮຂຶ້ນກັບພັດທະນາທົ່ວໂລມຄືນຂອງອົງກສອນກົດຕິການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບລໂນນທອງຫລາງ ມີການບັນທຶກການສັງເກດ ແນວທາງໃນການສັງເກດ ແລະ ກຳຫນດການດຳເນີນການສັງເກດ ຄື່ອ

1) ການສັງເກດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (Participant observation) ເປັນວິທີການສັງເກດທີ່ຄະນະກຽມການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົລເຂົ້າໄປໃຫ້ວິທີຮ່ວມກັບປະຊາຍໃນໜູ້ບ້ານຫຼືອຕົວບຸກຄຸລ ທຸມທະນ ມີກິຈກຽມຮ່ວມກັນ

2) ການສັງເກດແບບໄມ້ມີສ່ວນຮ່ວມ (Nonparticipant observation) ຫຼືການສັງເກດໂດຍຕຽງ (Direct observation) ເປັນການສັງເກດ ບັນທຶກລັກນະທາງກາຍກາພ ໂຄງສ້າງ ແລະ ອຳນວຍສັນພົນຂອງຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ເສີຍໃນອົງກສອນສ່ວນຕຳບລໂນນທອງຫລາງ

## 7. ປະໂຍບັນຂອງການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົລ

ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົລມີປະໂຍບັນທີ່ສຳຄັນ ຄື່ອ ການນຳໄປໃຫ້ແກ້ໄຂປັ້ງປຸງທາຕ່າງ ຈະ ຮະຫວ່າງດຳເນີນໂຄງກາຣ ຮອງຄົນມາຄື່ອ ນຳໄປໃຫ້ສໍາຫັບວາງແຜນກາຣຈັດທຳແຜນພັດທະນາທົ່ວໂລມຄືນໃນອາຄຕ ປະໂຍບັນຕ່າງ ຈະ ແກ້ໄຂຢັ້ງຢືນທີ່ໄດ້ ດັ່ງນີ້

1) ໄດ້ທຽບຄື່ງສະຖານກາພແລະສະຖານກາຣນີ້ຕ່າງ ຈະ ພົມກາຣຈັດທຳແຜນພັດທະນາທົ່ວໂລມຄືນແລະກາຣດຳເນີນກາຣຕາມໂຄງກາຣ ຜົ່ງຈະທຳໄຫ້ວິທີກປົບຕິດຳເນີນກາຣເປັນໄປແນວທາງເດືອກກັນ

2) ໄດ້ທຽບຄື່ງຂຶ້ອດ ຂໍເສີຍ ຂົ້ນກພຣ່ອງຕ່າງ ຈະ ຕລອດຈົນປົ້ງຈັກທີ່ທຳໄຫ້ແຜນພັດທະນາທົ່ວໂລມຄືນແລະກາຣດຳເນີນກາຣຕາມໂຄງກາຣພັດທະນາທົ່ວໂລມຄືນມີປັ້ງປຸງ ທຳໄຫ້ສາມາຮແກ້ໄຂໄດ້ທຸກຈຸດ ຕຽບເປົ້າໝາຍອ່າງທັນທ່ວງທີ່ທີ່ໃນປົ້ງຈົນແລະອາຄຕ

3) ຂ່າຍໃຫ້ກາຣໃຫ້ທຽບພາກຕ່າງ ກີດຄວາມປະຫຍັດ ຄຸ້ມຄ່າ ໄນເສີຍປະໂຍບັນ ປະຫຍັດເວລາຈນປະມານ ແລະທຽບພາກຕ່າງໃນກາຣດຳເນີນໂຄງກາຣພັດທະນາທົ່ວໂລມຄືນ

4) ສາມາຮັດເກີບຮວບຮົມ ວິເຄຣະໜີ້ຂໍ້ມູນຄົນຕ່າງ ຈະ ທີ່ເກີບກັບຮາຍລະເອີຍດ ຄວາມຕ້ອງກາຣ ສກາພປັ້ງປຸງທາຕ່າງ ຈະ ທີ່ຈະນຳໄປຈັດທຳເປັນໂຄງກາຣພັດທະນາທົ່ວໂລມຄືນ ເພື່ອນຳເສັນໂຄງກາຣໃນເງິນສົດທີ່ຫຼືອໜີ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຈິງທຳໄຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂື້ອຄືແລະກາຣຍອມຮັບຈາກປະຊາຍ ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ເສີຍ ມີວຽກງານຮາຍກາຣຮັງວິສາຫັກ ອົງກສອນຕ່າງ

5) ກະຊຸນໃຫ້ຜູ້ປົບຕິດຳນັກແລະຜູ້ເກີບຂຶ້ອງກາຣພັດທະນາທົ່ວໂລມຄືນ ກາຣຈັດທຳໂຄງກາຣແລະຮັບຜົດຂອບໂຄງກາຣ ມີຄວາມສໍານິກຕ່ອ້ອນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜົດຂອບ ແລະ ກະຕືອອືອ້ອັນໃນກາຣແກ້ໄຂຕລອດຈົນປັບປຸງຮາຍລະເອີຍດ ເນື້ອຫາ ຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນປົ້ງຈົນເສັນອ

6) ກາຣວິນິຈຈັຍ ສ້າງກາຣ ນາຍກອງອົງກສອນສ່ວນຕຳບລໂນນທອງຫລາງ ປັດ/ຮອງປັດຜູ້ບໍລິຫານສໍານັກ/ກອງ/ຝ່າຍຕ່າງ ຈະ ພົມກາຣສ່ວນຕຳບລໂນນທອງຫລາງ ສາມາຮັດວິນິຈຈັຍ ສ້າງກາຣໄດ້ຍ່າງຈຸກຕ້ອງ ຂັດເຈນ ຮັດຖຸມີເຫດຸມືພລໃນກາຣພັດທະນາທົ່ວໂລມຄືນໃຫ້ສອດຄລື້ອງກັບສກາພຄວາມເປັນຈິງແລະຕາມ

ทำงานหน้าที่ นอกเหนือไปยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7) ทำให้การกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโภนทองหลางแต่ละคน แต่ละกองมีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโภนทองหลางเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือการกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลโภนทองหลาง

ส่วนที่ 2

## การติดตามและประเมินผล

#### 1. สรุปผลการคิดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

**1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลางแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา แผนยุทธศาสตร์อำเภอวัวไทร แผนชุมชนตำบลโนนทองหลาง**

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง มีรายละเอียด ดังนี้

## วิสัยทัศน์การพัฒนาห้องถูน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและความหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลโนนทองหลางเป็นตำบลขนาดกลาง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบวิถีพุทธ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี สนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้

“ ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เน้นการสัญจรสะดวก ผนวกด้วยชุมชนมีส่วนร่วม

ครบถ้วนสุขภาพดีมีสุข ”

## พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

- 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน การสัญจรไป – มาสะดวก มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ที่เพียงพอ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด

3) พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ

4) พัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

5) พัฒนางานเกษตรกรรม ประชาริโภต โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพื้นที่ตั้งบ้างส่วนของตำบลโน้นหองหลวงเป็นพื้นที่ดินเค็ม ส่งเสริมและให้ความรู้ในการรักษาบำรุงดินในการปลูกพืชที่เหมาะสม ทำการเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

6) พัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม โดยสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

7) พัฒนาด้านสาธารณสุข ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดีกันถ้วนหน้า

8) ด้านการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

#### **จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1) การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมสะดวก มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ กับความต้องการของประชาชน และการเข้าถึงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

2) ประชาชนอยู่ดีมีสุข ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป

3) เด็กนักเรียน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และในระดับที่สูงขึ้น บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นมีศักยภาพ

4) ส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

5) ประชาชนมีความรู้การทำเกษตรกรรม ได้อ่าย่างเหมาะสม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

6) บำรุงศาสนา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

- 7) ประชาชนในท้องถิ่น มีสุขภาพอนามัยที่ดีกันถ้วนหน้า ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง
- 8) การบริหารจัดการภาครัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

### **นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น**

นโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหองหลวงแต่งต่อสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหองหลวง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 มี 5 ด้าน ดังนี้

#### **1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

1.2 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลเพื่อให้ถูกต้องตามความต้องการของประชาชน

1.3 ชุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะ ให้มีน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค ตลอดปี

1.4 ปรับปรุงถนนให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรในเขต รับผิดชอบและรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

1.5 สร้างเสริมให้มีไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าสำหรับการเกษตร

1.6 จัดให้มีระบบการระบายน้ำในชุมชนตามสภาพที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

1.7 สร้างเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

1.8 สร้างเสริมสนับสนุนผลิตผลการเกษตร ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

1.9 รักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่ท้องถิ่นเพื่อด้วยให้เกิดผลอย่างคุ้มค่า

#### **2. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น**

2.1 ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน

2.2 สร้างเสริมสนับสนุนการศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นสูงต่อไป และ เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้เต็มตามศักยภาพ ให้บัณฑิตจบ นุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น

2.3 อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนาและประเพณี วัฒนธรรม

### 3. นโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

3.1 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในการดูแลรักษาสุขภาพผู้นำของรับบริการ

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน

3.3 พัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการระดับหมู่บ้านและตำบล

### 4. นโยบายด้านความสงบเรียบร้อยในชุมชน

4.1 ให้ความร่วมมือในการป้องปราบปรามปัญหายาเสพติดกับทุกภาคส่วน

4.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองในท้องถิ่นในการดูแลความสงบเรียบร้อย

### 5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

5.1 ดำเนินการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุด

5.2 สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล lone ทาง ได้กำหนด

ยุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ รวม 10 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

#### 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
1	การسانต์แนวทาง พระราชดำริ	การเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	สำนักปลัด
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	
2	การพัฒนาการศึกษา	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
3	การพัฒนาการเกษตร	การเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	สำนักปลัด
4	การพัฒนาสังคม	การดำเนินงานอื่น	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสังคม สงเคราะห์	สำนักปลัด	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	
5	การพัฒนาสาธารณสุข	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
6	โครงสร้างพื้นฐาน	การเศรษฐกิจ	แผนงานอุดสาಹกรรม และการ โภชนา	กองช่าง	
		บริการชุมชนและสังคม	แผนงานเคหะและ ชุมชน	กองช่าง	
7	การพัฒนาการ ท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษาฯ	
8	การบริหารจัดการที่ดี	บริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	สำนักปลัด	
9	การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	บริหารทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบภายใน	สำนักปลัด	
10	การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	บริการชุมชนและสังคม	แผนงานเคหะและ ชุมชน	สำนักปลัด	
รวม	10 ยุทธศาสตร์	4 ด้าน	12 แผนงาน	5 สำนัก/กอง	

## 1.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

16

### แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกรั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนราธิวาส

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และการกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และการกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกิจกรรมโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาหรือไม่		✓

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรครอบคลุมทั้งหมดที่มี

ก้าวที่ 2 เป็นเมืองติดดานตามมอง โดยมีวัสดุประดับเพื่อติดตามผู้มาต่อการคำนิมนต์งานตามพญานาคส่าตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในได้แต่งพื้นทรายก่อนทั้งที่นี่ โดยมีการกำหนดเวลาของครรภ์โดยรอบอย่างต่อเนื่องทันที ภายใต้แผนพื้นฐานท้องถิ่น

Digitized by srujanika@gmail.com

1. รู้จักกระบวนการส่วนห้องน้ำ องค์กรบริหารต่อตามแบบ โนนขอกหลัก สำหรับน้ำทิ้ง จังหวัดนครราชสีมา
  2. วางแผนการดำเนินงาน โครงการที่ ๑๗๖๘๙๗๔ ("๗๖๘๙๗๔ ๓ - ๔)

ก่อนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทางการค้า

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱռավարության կողմէ

4. จ้าวบุนไครองการตามแผนภูมิมาสต์คราฟพัฒนาชุมชน

บุนค่าตัวร์	ปีที่ 1 (พ.ศ.2561)		ปีที่ 2 (พ.ศ.2562)		ปีที่ 3 (พ.ศ.2563)		ปีที่ 4 (พ.ศ.2564)		ปีที่ 5 (พ.ศ.2565)		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ		
บุนค่าตัวร์ที่ 1 การสนับสนุนทางพระราชนิเวศน์	6	190,000	6	190,000	6	180,000	6	180,000	6	140,000	30	880,000
บุนค่าตัวร์ที่ 2 ดำเนินการพัฒนาการศึกษา	6	5,892,700	10	6,568,700	8	6,163,300	8	6,163,300	8	6,163,300	40	30,951,300
บุนค่าตัวร์ที่ 3 ดำเนินการพัฒนาการเกษตร	2	50,000	2	50,000	9	4,324,000	11	6,114,000	11	5,564,000	35	16,102,000
บุนค่าตัวร์ที่ 4 ดำเนินการพัฒนาสังคม	13	15,450,000	14	15,464,000	10	14,630,000	10	14,630,000	10	14,630,000	57	74,804,000
บุนค่าตัวร์ที่ 5 ดำเนินการพัฒนาสาธารณูป	11	1,422,500	12	1,672,500	8	1,470,000	8	1,470,000	10	1,970,000	49	8,005,000
บุนค่าตัวร์ที่ 6 ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	44	18,417,200	44	22,286,680	31	12,639,980	44	19,440,486	37	19,788,194	200	92,572,540
บุนค่าตัวร์ที่ 7 ดำเนินการท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมฯ	7	640,000	7	640,000	5	440,000	6	610,000	6	610,000	31	2,940,000
บุนค่าตัวร์ที่ 8 ดำเนินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	16	1,282,000	20	1,484,000	15	1,297,000	15	847,000	16	997,000	82	5,907,000
บุนค่าตัวร์ที่ 9 ดำเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4	410,000	4	410,000	3	390,000	4	440,000	5	540,000	20	2,190,000
บุนค่าตัวร์ที่ 10 ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	5	150,000
รวม	110	43,784,400	120	48,795,880	96	41,564,280	113	49,924,786	110	50,432,494	549	234,501,840

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ 2565 (ร้อยละต่อหน่วยงาน 2565)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ดำเนินการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่คงเหลือ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสถานที่เมืองพัฒนาราชธานี	4	4.60	-	-	1	1.15	5	5.75	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา	4	4.60	-	-	1	1.15	5	5.75	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร	-	-	-	-	2	2.30	2	2.30	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม	7	8.05	-	-	1	1.15	8	9.20	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณูป	6	6.90	-	-	3	3.45	9	10.34	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	16	18.39	9	10.34	8	9.20	33	37.93	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศึกษา วัฒนธรรมฯ	2	2.30	-	-	3	3.45	5	5.75	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทั่วไป	12	13.79	-	-	2	2.30	14	16.09	
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4	4.60	-	-	1	1.15	5	5.75	
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1.15	-	-	-	-	1	1.15	
รวม	56	64.37	9	10.34	22	25.29	87	100.00	

๖. การเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕)

บุคลากร	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รวม
บุคลากรสูตรที่ ๑ ค้านการต่อเนื่องทางประวัติการ	68,135	0.25	-	-	68,135	0.25	
บุคลากรสูตรที่ ๒ ค้านการพัฒนาการศึกษา	4,331,206.84	15.66	-	-	4,331,206.84	15.66	
บุคลากรสูตรที่ ๓ ค้านการพัฒนาการเกษตร	-	-	-	-	-	-	
บุคลากรสูตรที่ ๔ ค้านการพัฒนาสังคม	16,248,786.50	58.75	-	-	16,248,786.50	58.75	
บุคลากรสูตรที่ ๕ ค้านการพัฒนาสาธารณสุข	626,459	2.27	-	-	626,459	2.27	
บุคลากรสูตรที่ ๖ ค้านการพัฒนาโภคถั่ว根พืช	5,229,353	18.91	-	-	5,229,353.45	18.91	
บุคลากรสูตรที่ ๗ ค้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมฯ	124,200	0.45	-	-	124,200	0.45	
บุคลากรสูตรที่ ๘ ค้านการบริหารจัดการฐานเมืองทัด	500,277.05	1.81	-	-	500,277.05	1.81	
บุคลากรสูตรที่ ๙ ค้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	491,803	1.78	-	-	491,803	1.78	
บุคลากรสูตรที่ ๑๐ ค้านการอนุรักษ์พม่ากรรรมชาติและสังเวชเดือน	36,450	0.13	-	-	36,450	0.13	
รวม	27,656,670.84	100.00	-	-	27,656,670.84	100.00	

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565**

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

- 1) การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
- 2) โครงการดำเนินการสร้างพื้นฐาน ประเภทงานก่อสร้างถนนดิน ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้
- 3) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ

**ข้อเสนอแนะ**

- 1) ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
- 2) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ ควรมีการจัดกิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- 3) ควรนำโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปบรรจุในข้อบัญญัติและนำไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานค่าต่อตัว**

คำนี้แสดง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลผลการดำเนินงานขององค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานค่าต่อตัวที่ดำเนินการ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนหอยหาง/node อำเภอโนนหอยหาง จังหวัดหนองคาย
- วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยายน 2565
- บุคลากรที่ 2 บุคลากรและโครงสร้าง ปัจจุบันประจำ พ.ศ. 2565

- บุคลากรและจำนวนในการที่ประழากลุ่มนี้ phenomena ได้ดำเนินการ 1 โครงการ
- บุคลากรที่ 2 จำนวนการพัฒนาการศึกษา
- บุคลากรที่ 3 จำนวนการพัฒนาการศึกษา
- บุคลากรที่ 4 จำนวนการพัฒนาสังคม
- บุคลากรที่ 5 บุคลากรตัวร้านการพัฒนาสาน-serif>ารณ์
- บุคลากรที่ 6 บุคลากรตัวร้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บุคลากร	จำนวนโครงการที่มีภารกิจ					จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ปรับลด
	แผนพัฒนาฯ	เพิ่มเติมแผน	แก้ไขแผน	จัดซื้อจัดจ้าง	แหล่งเงินอิ่น		
บุคลากรที่ 1 บุคลากรและโครงสร้างตามต่อไปนี้	6	-	-	5	-	4	4
บุคลากรที่ 2 จำนวนการพัฒนาการศึกษา	8	-	-	5	-	4	4
บุคลากรที่ 3 จำนวนการพัฒนาการศึกษา	10	1	-	2	-	-	-
บุคลากรที่ 4 จำนวนการพัฒนาสังคม	10	-	-	8	-	7	7
บุคลากรที่ 5 บุคลากรตัวร้านการพัฒนาสาน-serif>ารณ์	9	1	-	9	-	6	6
บุคลากรที่ 6 บุคลากรตัวร้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	28	-	9	18	15	25	25

บุคลากรครัวเรือน	จำนวนโครงการ					หมายเหตุ
	จำนวนครัวเรือน	เพิ่มเติมหน้า	แก้ไขแทน	ข้อบัญญัติ	จำนวนครัวเรือนที่ปรับเปลี่ยน	
บุคลากรครัวเรือนที่ 7 บุคลากรครัวเรือนนักการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสตร์ฯ วัฒนธรรม บริษัท พลังไฟฟ้า	6	-	-	5	-	บุคลากรครัวเรือนที่ 3 โครงการ
บุคลากรครัวเรือนที่ 8 บุคลากรครัวเรือนนักการบริหารจัดการรัฐมนตรีเมืองเชียงใหม่	15	1	-	14	-	บุคลากรครัวเรือนที่ 2 โครงการ
บุคลากรครัวเรือนที่ 9 บุคลากรครัวเรือนนักการรักษาความปลอดภัยในสังคมแห่งชาติ	4	1	-	5	-	บุคลากรครัวเรือนที่ 1 โครงการ
บุคลากรครัวเรือนที่ 10 บุคลากรครัวเรือนรักษาพยากรณ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1	-	-	1	-	บุคลากรครัวเรือนที่ 1
รวม	97	4	9	72	15	65x100 = 59.09 , 65x100 = 74.71
					87	110 87

ระดับความสำเร็จปริญญาจากแผนพัฒนาห้องเรียน  
โดยภาพรวมที่ผ่านมา

ระดับความสำเร็จปริญญาที่มาจากชื่อบุคคล จำนวน 6 ราย  
ได้แก่หนึ่งคน ได้มาพร้อมกับการห้องเรียน

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้องหลวง อำเภอวัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (รอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565) ขอแสดงถึง ผู้ว่าฯ 30 บ้านท่าน 2565

รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘										
ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ (รวม ๒ เหลือเชิง ตาม ๒๕๖๘)						งบประมาณรายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ (ไม่ใช้จ่าย)		
		ข้อมูลเบ็ดเตล็ด	ผลผลิต	เงินเดือน	อัตราระดม	ห้องรับรองเวลา	ที่จะคืนให้กิจการ	ผู้ไม่ติดภารกิจ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	บัญชีรายรับและรายจ่าย	V	V	-	-	-	-	V	2,410	สำนักปลัด
1.1	ยอดรวมเงินเดือน	V	V	-	-	-	-	V	9,350	สำนักปลัด
1.2	โครงการบุคลากรให้ความเห็นชอบเพื่อทราบว่าดำเนินการได้	V	V	-	-	-	-	V	16,955	สำนักปลัด
2	โครงการ "รวมใจสัตหีบ" ร่วมพิธีเปิด	V	V	-	-	-	-	V	39,420	สำนักปลัด
3	โครงการอนุรักษ์มนต์สูตรบูรณะ	V	V	-	-	-	-	V	-	-
4	โครงการกิจกรรมลดพลาสติก	V	V	-	-	-	-	V	-	-
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	V	V	-	-	-	-	V	-	-
	รวม	5	-	-	90,000	-	-	1	4	68,135
	บัญชีรายรับ 2 ทั้งหมดของสำนักฯ									
	2.1	ยอดรวมรายรับทั้งหมด								
1	โครงการสนับสนุนให้เข้ามาดำเนินการบริหารสถานศึกษา (นักศึกษาต่างประเทศ)	V	V	-	-	-	-	V	898,550	กองการศึกษาฯ
2	บุคลากรทางวิชาชีวิน โรงเรียนไนส์เก็ต สพฐ. จำนวน 8 คน	V	V	-	-	-	-	V	2,143,327	กองการศึกษาฯ
3	โครงการตั้งจัดตั้งสถาบัน (นน) โรงเรียน	V	V	-	-	-	-	V	1,288,829.84	กองการศึกษาฯ
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของเด็ก	V	V	-	-	-	-	V	30,000	ไม่ระบุประเภท
5	2.2 ยอดเงินค่าเดือน หักหนี้และหักภาษี	V	V	-	-	-	-	V	100,000	กองการศึกษาฯ
	รวม	5	-	-	5,395,568	-	-	1	4	4,331,206.84
	บัญชีรายรับ 3 ทั้งหมดของสำนักฯ									
3.1	ยอดเงินค่าเดือน	V	V	-	-	-	-	V	-	สำนักปลัด
1	โครงการปรับปรุงทำรุ้งเดิน	V	V	-	-	-	-	V	-	สำนักปลัด
2	โครงการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	V	V	-	-	-	-	V	-	-
	รวม	2	-	-	120,000	-	-	2	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านหนองหาด อ.นา歌มวัย จ.สงขลาครั้งที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ช้อมูล ณ วันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายรับเงิน				จำนวนเงิน ห้องประชุม	จำนวนเงิน ห้องลับนิทรรศ	สถานะ	จำนวน เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		จำนวนคงเหลือ	เงินเดือน	อื่น	ผู้ร่วมประชุม					
<b>4. น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป</b>										
1	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	195,000	บ.ก.64-ก.พ.65	-	-	-	193,972.50	กองสาธารณูปโภค
2	น้ำดื่มน้ำดื่มที่พิเศษ	-	-	4,000,000	ตลาดปีงบประมาณ	-	-	-	3,355,800	สำนักปลัด
3	น้ำดื่มน้ำดื่มที่พิเศษอย่างดี	-	-	110,000	ตลาดปีงบประมาณ	-	-	-	92,500	สำนักปลัด
4	น้ำดื่มน้ำดื่มที่พิเศษอย่างดี	-	-	13,000,000	ตลาดปีงบประมาณ	-	-	-	12,439,500	สำนักปลัด
<b>4.1 แม่ของน้ำดื่มทั่วไป</b>										
1	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	195,000	บ.ก.64-ก.พ.65	-	-	-	193,972.50	กองสาธารณูปโภค
2	น้ำดื่มน้ำดื่มที่พิเศษ	-	-	4,000,000	ตลาดปีงบประมาณ	-	-	-	3,355,800	สำนักปลัด
3	น้ำดื่มน้ำดื่มที่พิเศษอย่างดี	-	-	110,000	ตลาดปีงบประมาณ	-	-	-	92,500	สำนักปลัด
4	น้ำดื่มน้ำดื่มที่พิเศษอย่างดี	-	-	13,000,000	ตลาดปีงบประมาณ	-	-	-	12,439,500	สำนักปลัด
<b>4.2 แม่ของน้ำดื่มทั่วไป</b>										
5	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	50,000	ตลาดปีงบประมาณ	-	-	-	-	สำนักปลัด
<b>4.3 แม่ของน้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป</b>										
6	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	40,000	บ.ก.ส.ก.65	-	-	-	18,250	สำนักปลัด
7	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	100,000	บ.ก.-ส.ก.66	-	-	-	88,714	สำนักปลัด
8	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	100,000	บ.ก.-ส.ก.67	-	-	-	60,050	สำนักปลัด
	รวม	8	-	17,595,000	-	1	-	7	16,248,786.50	-
<b>5. น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป</b>										
<b>5.1 แม่ของน้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป</b>										
1	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	250,000	ตลาดปีงบประมาณ	-	-	-	188,000	กองสาธารณูปโภค
2	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	100,000	ตลาดปีงบประมาณ	-	-	-	-	กองสาธารณูปโภค
3	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	30,000	บ.ก.-มี.ก.65	-	-	-	20,600	กองสาธารณูปโภค
4	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	400,000	บ.ก.-ส.ก.65	-	-	-	356,430	กองสาธารณูปโภค
5	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	30,000	บ.ก.-มี.ก.65	-	-	-	15,350	กองสาธารณูปโภค
	รวม	8	-	17,595,000	-	1	-	7	16,248,786.50	-
<b>5.2 น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป</b>										
<b>5.2.1 น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป</b>										
1	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	50,000	ตลาดปีงบประมาณ	-	-	-	-	กองสาธารณูปโภค
2	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	8,000	-	-	-	-	-	กองสาธารณูปโภค
3	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	50,000	บ.ก.-มี.ก.65	-	-	-	3,579	กองสาธารณูปโภค
4	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	300,000	บ.ก.-มี.ก.65	-	-	-	42,500	กองสาธารณูปโภค
5	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	กองสาธารณูปโภค
6	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	กองสาธารณูปโภค
7	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	กองสาธารณูปโภค
8	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	กองสาธารณูปโภค
9	น้ำดื่มน้ำดื่มทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	กองสาธารณูปโภค
	รวม	9	-	-	-	1,218,000	-	3	-	6
									626,459	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565

၁၃၁၂ ၁၃၁၃ ၁၃၁၄ ၁၃၁၅ ၁၃၁၆ ၁၃၁၇ ၁၃၁၈ ၁၃၁၉ ၁၃၁၀ ၁၃၁၁ ၁၃၁၂ ၁၃၁၃ ၁၃၁၄ ၁၃၁၅ ၁၃၁၆ ၁၃၁၇ ၁၃၁၈ ၁၃၁၉

รายงานการประเมินผลฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำหนาวหลวง อำเภอวังใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (รอบที่ 2 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			จำนวนรายได้ เงินเดือน อื่น	จำนวนรายจ่าย ตั้งไว้	หัวร้องเรียนใดๆ ที่จะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ระหว่างดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนรวม มีกำไร/ขาดทุน	หน่วย ต้นที่น้ำ
		อุดหนี้เบ็ดเตล็ด	เงินเดือน	อื่น							
20	ก่อสร้างถนนดิน ภารกิจพัฒนา 11 จุดทาง ให้กับบ้านที่พื้นที่สาธารณะ - ถนนลาดยาง	V	V	359,000	ก.ภ.-ก.ภ.65	V	-	-	-	-	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนนดิน บ้านโภคสะอาด 13 (ริมแม่น้ำดำเนินสะดวก จังหวัดนนทบุรี)	V	V	466,000	ก.ภ.-ก.ภ.65	V	-	-	-	-	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนนพื้นที่บ้านที่พื้นที่สาธารณะ 1. จุดเดียวบนแม่น้ำ นนทบุรี (ช่วงที่ 2)	V	V	485,000	ม.ภ.-ก.ภ.65	-	V435,500	-	-	-	กองช่าง
23	ก่อสร้างถนนพื้นที่บ้านที่พื้นที่สาธารณะ 7 จุดทาง 7 จุดทางเดียว - นาเจ้าสัตดา	V	V	485,000	ก.ภ.-ก.ภ.65	-	V435,500	-	-	-	กองช่าง
24	ก่อสร้างถนนพื้นที่บ้านที่พื้นที่สาธารณะ 15 จุดทาง โรงเรียนวัดบ้านไร่-สามแยกถนนน้ำหนาวในพื้นที่น้ำ	V	V	473,700	ก.ภ.-ก.ภ.65	-	V473,000	-	-	-	กองช่าง
25	ปรับปรุงพัฒนาภารกิจพัฒนาและเพิ่มพูนศักดิ์ศรี ปักหมุดพัฒนาม 11	V	V	1,050,000	ก.ภ.-ก.ภ.65	-	V	-	-	-	กองช่าง
26	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลอง บ้านหนองน้ำโคลน 4 จุดบนแม่น้ำต้า-นาวนายกระหดหัวอก	V	V	367,000	ก.ภ.-ก.ภ.65	-	V	-	-	-	กองช่าง
27	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ 6 จุดบนแม่น้ำต้า-นาวนายกระหดหัวอก	V	V	147,600	ก.ภ.-ก.ภ.65	-	V128,000	-	-	-	กองช่าง
28	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองน้ำโคลน 8 บริเวณหมู่บ้านหนองน้ำโคลน	V	V	485,000	ก.ภ.-ก.ภ.65	-	V482,000	-	-	-	กองช่าง
29	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลอง บ้านหนองน้ำโคลน 9	V	V	496,000	ก.ภ.-ก.ภ.65	-	V97,000	ก.ภ.-ก.ภ.65	-	-	กองช่าง
30	เสริมแก้ไขร่องระบายน้ำ บ้านหนองน้ำช้าง 10 (ทางทิศตะวันตก)	V	V	222,000	ม.ภ.-ก.ภ.65	-	V220,000	-	-	-	กองช่าง
31	ซ่อมแซมน้ำประปา บ้านคลอง บ้านหนองหลัง	V	V	100,000	ก.ภ.-ก.ภ.65	-	V	-	-	-	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนนเดินส้วมบ้านใหญ่	V	-	400,000	พ.ภ.64-ส.ภ.65	-	V	-	-	166,208.45	กองช่าง
33	ซ่อมแซมน้ำประปาบ้านภูเขาบ้านวัวใหญ่ (ขยายต่อไฟฟ้าส่วนตัว)	V	-	12,279,200	รวม	8	9	16	5,229,353.45	-	กองช่าง
<b>ยอดคงเหลือที่ 7 ยกน้ำหนักครัวสำหรับผู้คนในบ้านฯ วันที่ 30 กันยายน 2565</b>											
<b>1. น้ำที่เหลือ และกี่บาท</b>											
1	7.1 แผนงานภาครัฐฯ วัฒนธรรมและศิลปะ	V	-	150,000	พ.ภ.64-ก.ภ.65	-	-	-	99,800	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการสัมภาระดุจภารภิญญา	V	-	20,000	ก.ภ.-65	V	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการเชิงพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ที่อยู่อาศัยพัฒนา	V	-	150,000	ม.ภ.-ก.ภ.65	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการรักษาความปลอดภัย ไฟฟ้าภายในบ้านฯ	V	-	150,000	น.ภ.-ก.ภ.65	V	-	-	24,400	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการรักษาความปลอดภัยในบ้านฯ	V	-	170,000	ก.ภ.64-ก.ภ.65	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
	รวม	5	-	640,000	-	3	-	2	124,200	-	

รายงานผลการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2565

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในความจริงแล้ว มนุษย์ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น การพยายามอย่างหนักเพื่อให้สิ่งที่ต้องการเป็นไปตามที่ต้องการ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ

รายงานงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕											
ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	รายรับ						รายจ่าย			หมายเหตุ
		จำนวนคงเหลือ									
1	บัญชีรายรับ 8 ยูนิตค่าเช่าห้องน้ำห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชารัฐปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการส่งเสริมการอนามัยสำหรับชุมชนในกรุงเทพมหานคร	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการจัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการสำนักงานพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชน ใจกลางประเทศไทย	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการพัฒนาทักษะภาษาพูดลูกค้าในในการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการฝึกอบรมบุคลากรร่วมบริหารธุรกิจ	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการจัดการลือลือดังพูดเรียน สถาบันฯ ให้ผลลัพธ์	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการประกวดองค์กรดีเด่น สถาบันฯ ให้ผลลัพธ์	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเผยแพร่หนังสือและทะเบียนหัวรัฐพิมพ์ (เงินเดือน 130,000.-)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเตล็ด ณ จุดติด E-Smart Service (เงินเดือน 129,500.-)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
12	จุลทรรศน์ที่ปรึกษาการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
13	จุลทรรศน์นักวิชาชีพ	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
8.2	แผนงานนักวิชาชีพประจำปี	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการจัดทำสารเรียนเพื่อชี้แจงผู้ใช้งาน	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
	บัญชีรายรับ 9 ยูนิตค่าเช่าห้องน้ำห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่ชั่วคราวที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	รวม	14	-	-	1,250,000	-	2	-	12	500,277.05
9.1	แผนงานนักวิชาชีพประจำปี	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
1	โครงการป้องกันและลดภัยทางสุขภาพทางช่องเดินหายใจ (ตู้คั่นควันไฟฟ้าบุหรี่) (เงินเดือน 20,000.-)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของสถาบันฯ อย่างมีประสิทธิภาพ	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการอาชญากรรมที่ประจําอย่างกรุงเทพมหานครสำหรับเด็กและเยาวชน	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการช่วยเหลือเยาวชนและพัฒนาหลักสูตรทางด้านอาชญากรรม (เงินเดือน 200,000.-)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
9.2	แผนงานนักวิชาชีพประจำปี	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการรวมพลังเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ภาคพื้นที่	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ดำเนินการแล้ว
	รวม	5	-	-	-	630,000	-	1	-	4	491,803

ตรุษผู้ถูกตราคำนิหนาน ประจำปีง庄年 ประมาณ พ.ศ. 2565

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่เมื่อได้มาแล้ว ก็ต้องรักษาไว้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช่แค่การซื้อขาย แต่เป็นการดูแลและรักษาไว้ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการที่กันเงินรายจ่าย ขยายเบิกจ่าย ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ต้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน</b>			
๓	รับรองทุนนานาประเทศ	๒,๕๐๐,๐๐๐.-	อยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ระหว่างของกรมปั้นศักดาฯ
		รวม	๒,๕๐๐,๐๐๐:-
<b>โครงการที่กันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน (มีการลงนามสัญญา) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๓๑๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้</b>			
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ต้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน</b>			
๓	วางท่อระบายน้ำ คลอง บ้านไร่ ม. ๖ จ.กาญจนบุรี - บ้านใหม่	๓๑๐,๐๐๐.-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.เจริญทรัพย์คือผู้ตัวรับผิดชอบในการทำสัญญา ๓๑๐๔,๕๐๐.- บาท
		รวม	๓๑๐,๐๐๐:-

ପ୍ରକାଶକ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
๓	ก่อสร้างถนนพหลโยธิน บ้านโนนหอยหลวง ๙.๒ สะพานเข้าฯ นานาภิเษก (ช่วงที่ ๑)	๔๕๔,๐๐๐.-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันกิรรมย์ก่อสร้าง ๑ วงเงินทำสัญญา ๔๗๔,๕๐๐.- บาท
๗	ก่อสร้างถนนพหลโยธิน บ้านหนองแม่น้ำ ๗. ๙ นางอ้อ - บ้านท่าล้อด้า	๔๕๔,๐๐๐.-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันกิรรมย์ก่อสร้าง ๑ วงเงินทำสัญญา ๔๗๔,๕๐๐.- บาท
๙	ซ่อมแซมถนนทางภูเขา บ้านหนองโนนหอยหลวง ๗. ๒ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสศ. บ้านหนองโนนหอยหลวง ๗. ๕ จากบ้านนายอ้อ	๑๗๗,๐๐๐.-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันกิรรมย์ก่อสร้าง ๑ วงเงินทำสัญญา ๑๗๐,๐๐๐.- บาท
๔	ก่อสร้างถนนพหลโยธิน บ้านโนนหอยหลวง ๙. ๒ นางชาญประดัย บุญก	๓๖๗,๐๐๐.-	อยู่ระหว่างการเสนอราคาก่อสร้าง
๕	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโนนหอยหลวง ๙. ๖ นางสุวารี - บ้านหนองโนนหอยหลวง	๑๔๗,๖๐๐.-	บริษัท ดาวทอง ก่อสร้าง จำกัด ประมวลผู้อนุมัติ ๑๔๗,๖๐๐.- ๑๗๘,๐๐๐.- บาท
๖	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสศ. บ้านหนองโนนหอยหลวง ๙. ๕ นางที่ ๔๗๔,๐๐๐.-	๔๗๔,๐๐๐.-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณาการรักษาราชการ ๔๗๔,๐๐๐.- บาท
๘	ปรับปรุงโครงสร้างถนนและติดตั้งโคมไฟ บ้านหนองโนนหอยหลวง ๗. ๓ ก่อสร้างถนน พหลโยธิน บ้านหนองโนนหอยหลวง ๗. ๕ สามแยกถนนบ้านโนนหอยหลวงบ้านบัวด้วน	๑,๐๕๐,๐๐๐.- ๑๗๗,๗๐๐.-	บริษัท ประภารถราษฎร์ฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.เจริญทรัพย์คุณสุดารัตน์ ๑ วงเงินทำสัญญา ๑๗๗,๗๐๐.- บาท
๙	ปรับปรุงโครงสร้างถนนและติดตั้งโคมไฟ บ้านหนองโนนหอยหลวง ๗. ๕ ก่อสร้างถนน พหลโยธิน บ้านหนองโนนหอยหลวง ๗. ๕ สามแยกถนนบ้านโนนหอยหลวงบ้านบัวด้วน	๗๗๗,๗๐๐.-	รวม

โครงการที่ไม่ได้ตามนักการ

โครงการมี จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๕,๓๗๑,๐๐๐.- บาท					
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑๕,๐๐๐.-	เนื่องจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ		
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.-	เนื่องจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ		
๓	โครงการพัฒนาการศึกษา	๑๗๐,๐๐๐.-	เนื่องจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ		
๔	โครงการปรับปรุงบำรุงดิน	๒๑๐,๐๐๐.-	ส่งต่อหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือ		
๕	โครงการซ่อมแซมทางบกและรถ	๑๐๐,๐๐๐.-			
๖	ดำเนินการพัฒนาสังคม	๕๐,๐๐๐.-	ไม่มีประชาราษณ์นำร่องขอความช่วยเหลือ		
๗	โครงการสร้างเคราะห์ปะระชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่อาศัยอย่างไร้				
๘	ดำเนินการพัฒนาสาธารณูปโภค				
๙	โครงการบริหารจัดการศูนย์กิจกรรมองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนห้องหลาง	๕๐,๐๐๐.-	ไม่มีผู้ใดใช้อำนาจต้องกักกัน		
๑๐	โครงการพัฒนาชุมชนฯ ตามมาตรฐานสากล	๕๐๐,๐๐๐.-	ไม่มีผู้ใดรับใบอนุญาตฯ		
๑๑	โครงการป้องกันและลดความบุกโրคดีต่อแมลงป่าไม้ติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐.-	ไม่มีผู้เข้าข่ายกรณีเย้ายา		
๑๒	ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
๑๓	ก่อสร้างถนนดินบ้านโนนห้องหลาง ม. ๓ จางสะพานเทา-นาแหงจันทร์	๕๕๕,๐๐๐.-	ไม่มีสามารถส่งมอบพื้นที่ได้		

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
๑๐	ก่อสร้างถนนดิน บ้านบัวน้อย ม. ๓ จากบ้านบัวน้อย - บ้านไรี	๔๕๐,๐๐๐.-	ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้
๑๑	ก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแสง หมู่ ๕ จากป่าช้า-แมกบ้านโนนห้องหลวง	๓๖๕,๐๐๐.-	ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้
๑๒	ก่อสร้างถนนดิน บ้านศรีพัฒนา ม. ๑๑ จ้าหางค่องนานายั่นทรี - ถนนลาดยาง	๓๔๙,๐๐๐.-	ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้
๑๓	ก่อสร้างถนนดิน บ้านโคงสะ vat ม. ๓๗ (เขื่อนต่อตำบลหนองบัว สะอาด) จากบ้านนายบุญจันทร์-ร้านยาสมศักดิ์	๔๖๑,๐๐๐.-	ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้
๑๔	ก่อสร้างผังกันน้ำ บ้านดอนหัน ม. ๘ บริเวณฝายอโขตุ เสริมคันดูด้ำทวยาง บ้านดอนนุ่มชา ม. ๑๐ (ทางพิเศษวันตาก)	๔๔๕,๐๐๐.-	ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้
๑๕	ก่อสร้างถนนเดินลุ่มน้ำร้างปัญญา	๑๐๐,๐๐๐.-	ไม่ได้รับงบประมาณในอุดหนุนจ้างรบฯ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว ศรสถานฯ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิฯ</b>			
๑๖	โครงการร่างแบบพื้นที่เชิงอนุรักษฯ	๒๐,๐๐๐.-	เงื่องจ้างสถานการณ์คิวตระบท
๑๗	โครงการแขวงปั้นกีฬาเยาวชน ประชุมชนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐.-	เงื่องจ้างสถานการณ์คิวตระบท
๑๘	โครงการมหากรรมศิลปะนานาชาติฯ	๑๗๐,๐๐๐.-	ไม่เป็นสื่อสังเคราะห์ภารกิจฯ และจังหวัดให้ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ดำเนินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>			
๑๙	โครงการ อปท.สัญจร	๑๕,๐๐๐.-	เงื่องจ้างสถานการณ์คิวตระบท
๒๐	โครงการพัฒนาชุมชนการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Service)	๑๕๐,๐๐๐.-	เงื่องจ้างรายเดือนโครงการของหน่วยงานที่จะ ดำเนินการให้รอบต.ไม่คุ้มبالغประเมิน

ยานพาสต์ที่ ๙ ต่างการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
รายการ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑๗	โครงการฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ปีครองส่วนห้องถังฯ	๕๐,๐๐๐.-	ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ
	รวม	๕๐,๐๐๐.-	

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผลของการร่านน้ำและฝนที่หลังคาบ้านจะต้องรับไว้ส่วนที่ไม่สามารถดูดซึมน้ำได้จะต้องถูกดูดซึมโดยชั้นดินในที่สุด

ՄԵՐԱՀԱՅԻՆ ԽՈՎԱՅԻ ՀԱՍՏԵՐԻ ՎՐԱ ՄԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎՐԱ

บุคลากร	แผนงาน	โครงการพัฒนา	วัสดุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการร่วม		งบประมาณที่ดำเนินการ ผลลัพธ์ตัวชี้วัด	เป้าหมายในการดำเนินการ	ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของ ผลลัพธ์	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลลัพธ์ของ โครงการ)	ตัวชี้วัด ที่ดำเนินการ จริง				
บุคลากร	การอบรม	โครงการปฏิรูปผู้นำองค์กรตามแนว เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากร	ผู้เข้าร่วมโครงการ	2,410.00	-	ขยายพื้นที่ห้องเรียนไปได้	-	ดำเนินการได้ดี	นางสาวร่อง นาชัยพอลอย
ที่ 1	ทางพระราชนิพัทธิ์	พัฒนาทักษะแก่ผู้นำองค์กร	จำนวน 40 คน	-	-	เพิ่มขึ้น ป้องกันภัยพัง	-	-	-
การสถานฑูต	แนวทาง	โครงการ "รวมใจถ้าครั้งหนึ่งที่ ให้จีชَا"	ผู้เข้าร่วมโครงการ	9,350.00	-	มีพื้นที่นำไปพัฒนา	-	ดำเนินการได้ดี	นางสาวร่อง นาชัยพอลอย
พระราชนิพัทธิ์	-	ในพันที่	จำนวน 45 คน	-	-	ได้บูรณะทั่วทั้งอาณาจ	-	-	-
บุคลากร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า	ผู้เข้าร่วมโครงการ	9,350.00	-	กระบวนการดูแลรักษา	-	ดำเนินการได้ดี	นางสาวร่อง นาชัยพอลอย
ที่ 1	ทางพระราชนิพัทธิ์	ในพันที่	จำนวน 42 คน	-	-	กระบวนการดูแลรักษา	-	-	-
การสถานฑูต	แนวทาง	บันทึกพืช	-	-	-	กระบวนการดูแลรักษา	-	ดำเนินการได้ดี	นางสาวร่อง นาชัยพอลอย
พระราชนิพัทธิ์	-	เพื่อค้นคว้าและพัฒนา	ผู้เข้าร่วมโครงการ	16,955.00	-	กระบวนการที่เข้ารับการ	-	-	-
บุคลากร	แนวทาง	ทางหลวงชนบทเพียง	จำนวน 42 คน	-	-	ฝึกอบรม เตรียมความรู้	-	-	-
ที่ 1	ทางพระราชนิพัทธิ์	ทางหลวงชนบทเพียง	จำนวน 42 คน	-	-	ในการทำกิจกรรมตามใหม่	-	-	-
บุคลากร	แนวทาง	การปรุงอาหารโภชนาหาร	-	-	-	การปรุงอาหารโภชนาหาร	-	-	-
ที่ 1	ทางพระราชนิพัทธิ์	ในชุมชน	-	-	-	ใบไม้สดใหม่	-	-	-
บุคลากร	แนวทาง	โครงการส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เข้าอบรม	39,420.00	-	การดำเนินโครงการ	ดำเนินการได้ดี	ดำเนินการได้ดี	นางสาวร่อง นาชัยพอลอย
ที่ 1	ทางพระราชนิพัทธิ์	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน 80 คน	ร้อยละ 60	-	เช่นกันเพื่อสร้าง ความตื่นตัวในชุมชน	-	-	-
การสถานฑูต	แนวทาง	ทางความรู้ทางวิชาชีพ	-	-	-	น้ำที่ดี สะอาดเพื่อสุขภาพ	-	-	-
พระราชนิพัทธิ์	-	ในชีวิตประจำวัน	-	-	-	การรักษาสุขภาพ	-	-	-
บุคลากร	แนวทาง	สอนวิชาชีพ	-	-	-	เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-
ที่ 1	ทางพระราชนิพัทธิ์	ในชีวิตประจำวัน	-	-	-	ไม่เพียงแค่ไป	-	-	-

ผลของการดำเนินการป้องกันภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดคือการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการเฝ้าระวังและจัดการภัยคุกคามที่สำคัญ เช่น การเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ และภัยคุกคามทางสังคม รวมถึงการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางการเมืองและการเมืองต่างประเทศ ที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศไทย

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปตราเป็นกฎหมายคือการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารส่วนท้องถิ่นของทอง เป็นหน่วยงานในปกครองท้องถิ่นที่มีอำนาจและหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องการบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ดูแลสิ่งแวดล้อม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ ทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ性强 ลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารส่วนท้องถิ่น ช่วยให้ผู้คนเข้าใจและเชื่อมั่นในความสามารถของหน่วยงาน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลของการร่วมกันเดินทางท่องเที่ยวนี้ถือเป็นการบริการงานตามภารกิจที่ต้องการให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย จึงขออวยพรให้ทุกท่านได้รับความสุข ความสนุกสนาน และความประทับใจอย่างมาก

ผลของการเพิ่มพัฒนาห้องคลังไปสู่การปฏิบัติองค์กรในการร่วมมือกันในภาคกลาง เป็นหน่วยงานการ  
ดูแลรักษาทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย

ผลของการร่วมเผยแพร่พัฒนาห้องเรียนในไปรษณีย์ที่ต้องการบริการต่อวันทำให้เก็บเงินห้องเรียนได้เป็นหน่วยต่อเดือนมากกว่า  
องค์กรร่วมทางส่วนตัวไม่สามารถหาจ่ายอีกต่อไป

ผลของงานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิรูปต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท้องถิ่น ที่น่าจะยังดำเนินการ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจว่า จัดทำด้วยวิธีใด จึงควรอ่านคร่าวๆ ด้านล่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้การปฏิริหาริมีต้องการบูรณาการส่วนต่างๆในแผนพัฒนาของหลวง เป็นหน่วยย่อยดำเนินการ องค์กร กรรมการบริหารส่วนต่างๆบนแผนพัฒนาหลัง ๓ เดือนอีกทั้ง จังหวัดต้นควรเร่งรีบ

ผลของการนับแต้มที่ห้องปฏิบัติการที่องค์กรบริหารส่วนตัวและในทางหลวง เป็นหน่วยย่อยตามมา  
องค์กรบริหารส่วนตัวในสังกัดของกอง ชั่วคราววิทยุ รัฐวัฒนาครรภาระสีมา

อุปกรณ์	แผนงาน	โครงการพัฒนา	วัสดุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการเร็วๆ		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ชั้นเริ่ง	ข้อมูลประวัติในการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงาน
				ดำเนินการเร็วๆ	(เผยแพร่ด้วยองค์กรฯ)						
ข้อมูลสารสนเทศ	จัดทำกรอบ	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ดูแล	เพื่อการคุณภาพ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร	469,000.00	ประมาณเดือนสิงหาคม	ประมาณเดือนสิงหาคม	-	กองช่าง		
ที่ 6	แม่การ ใชยา	บ้านโนนกอกหลัง ม.1	ที่ดูแล	ยาว 1200.00 เมตร	["บ - มาได้ชั้น"]	กมนาคมที่ดูแล	กมนาคมที่ดูแล	นายพิชัย พ่องพิม			
การพัฒนา	จัดทำเครื่องช่วย จัดน้ำดัก -	ขนาดกว้าง 0.10 เมตร				ตามการซ่อมบำรุงผลผลิต					
โครงการสร้าง	น้ำท่วม	ปรับปรุงพื้นดูดไม้				ทางการเกษตรได้ชั้น					
พื้นฐาน		น้ำอ่ากว่า 480.00									
		ซึ่งสามารถพัฒนา									
		น้ำท่วมแบบตามแบบ									
		อย่างกำหนด									
		ก่อสร้างถนนพื้นดูด	เพื่อการคุณภาพ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร	222,000.00	ประมาณเดือนสิงหาคม	ประมาณเดือนสิงหาคม	-	กองช่าง		
		บ้านหันอง ไส่ล่อน ม.5 ชาตโนน	ที่ดูแล	ยาว 380.00 เมตร หนา	["บ - มาได้ชั้น"]	กมนาคมที่ดูแล	กมนาคมที่ดูแล	นายพิชัย พ่องพิม			
		ลักษณะ - นานังสันติ		กว้าง 0.15 เมตร		ตามการซ่อมบำรุงผลผลิต					
			ปรับปรุงพื้นดูดไม้อ้อย			ทางการเกษตรได้ชั้น					
			กว่า 228.00 ตึกบาน้ำ								
			เมตร พร้อมน้ำท่วมบ้าน								
			ตามแบบ อย่างกำหนด								
		ก่อสร้างถนน ลาดต.	เพื่อการคุณภาพ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร	467,000	ประมาณเดือนสิงหาคม	ประมาณเดือนสิงหาคม	-	กองช่าง		
		บ้านโนนกระฟ้า ม.9	ที่ดูแล	ยาว 800.00 เมตร หนา	["บ - มาได้ชั้น"]	กมนาคมที่ดูแล	กมนาคมที่ดูแล	นายพิชัย พ่องพิม			
		(ช่วงที่ 2)		0.15 เมตรกว้าง		ตามการซ่อมบำรุงผลผลิต					
			หินดูด ไม้อ้อย			ทางการเกษตรได้ชั้น					
			480.00 ถูกบาน้ำท่วม								
			พร้อมน้ำท่วมบ้าน								
			ตามแบบ อย่างกำหนด								

ผลของการนับแต้มที่ต้องคำนึงถึงค่าร่วมกันที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของคนสองห้อง เป็นทางเดินการ  
องค์กรที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน ช่วงเวลา 1-6 เดือน พ.ศ.๒๕๖๔							
บุคลากร	แผนงาน	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง		จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ จริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				(ผลลัพธ์) โครงการ	(KPI)		
ผู้บริหาร	อุดหนุนภารกิจ	ก่อสร้างถนนพื้นดินอุด	เพื่อการคมนาคม ที่ต่ำกว่า 4.00 เมตร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร	490,000.00	ประมาณเดือนสิงหาคม	กองทั่ง
ที่ 6 และการใช้ยา	ป้องกันศัตรูพืชใน ม.11	ที่ต่ำกว่า 4.00 เมตร	ขนาดกว้าง 840.00 เมตร หนา เหลี่ยม 0.15 เมตร ปริมาณ หินดุกไม่น้อยกว่า	ยาว 840.00 เมตร หนา เหลี่ยม 0.15 เมตร ปริมาณ หินดุกไม่น้อยกว่า	กี่ - นาได้รับ	ประมาณเดือนสิงหาคม	กองทั่ง
การพัฒนา	ทางท่าเรือ - นา涵เสิง	เรื่องต่อไปน้ำหนักดอนกัน	หินดุกไม่น้อยกว่า	หินดุกไม่น้อยกว่า	กี่ - นาได้รับ	ประมาณเดือนสิงหาคม	นายพิษณุ พ่องเพ็ม
โครงสร้าง	พื้นฐาน		504.00 ลูกบาศก์เมตร	หินดุกไม่น้อยกว่า	กี่ - นาได้รับ	ทางการเกษตร ได้รับ	
			พื้นฐานดักแน่น	หินดุกไม่น้อยกว่า	กี่ - นาได้รับ	ทางการเกษตร ได้รับ	
			ตามแบบ ยันต์กำหนด	หินดุกไม่น้อยกว่า	กี่ - นาได้รับ	ทางการเกษตร ได้รับ	
			ขนาดกว้าง 4.00 เมตร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร	กี่ - นาได้รับ	ประมาณเดือนสิงหาคม	กองทั่ง
			ที่ต่ำกว่า	ยาว 840.00 เมตร หนา เหลี่ยม 0.15 เมตร ปริมาณ หินดุกไม่น้อยกว่า	กี่ - นาได้รับ	ประมาณเดือนสิงหาคม	กองทั่ง
			หินดุกไม่น้อยกว่า	หินดุกไม่น้อยกว่า	กี่ - นาได้รับ	ทางการเกษตร ได้รับ	นายพิษณุ พ่องเพ็ม
			504 ลูกบาศก์เมตร	หินดุกไม่น้อยกว่า	กี่ - นาได้รับ	ทางการเกษตร ได้รับ	
			พื้นฐานดักทันเนิน	หินดุกไม่น้อยกว่า	กี่ - นาได้รับ	ทางการเกษตร ได้รับ	
			ตามแบบ ยันต์กำหนด	หินดุกไม่น้อยกว่า	กี่ - นาได้รับ	ทางการเกษตร ได้รับ	
			ขนาดกว้าง 0.40 เมตร	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร	กี่ - นาได้รับ	ประมาณเดือนสิงหาคม	กองทั่ง
			ยาว 150.00 เมตร ลึก	ยาว 150.00 เมตร ลึก	กี่ - นาได้รับ	ประมาณเดือนสิงหาคม	นายพิษณุ พ่องเพ็ม
			เหลี่ยม 0.40 เมตร หนา	เหลี่ยม 0.40 เมตร หนา	กี่ - นาได้รับ	ประมาณเดือนสิงหาคม	
			0.125 เมตร มีฝาปิดหนา	0.125 เมตร มีฝาปิดหนา	กี่ - นาได้รับ	ประมาณเดือนสิงหาคม	
			0.15 เมตร	0.15 เมตร	กี่ - นาได้รับ	ประมาณเดือนสิงหาคม	
			ตามแบบ ยันต์กำหนด	ตามแบบ ยันต์กำหนด	กี่ - นาได้รับ	ประมาณเดือนสิงหาคม	

รายการ	หน่วยงาน	โครงการพัฒนา	วัสดุประสงค์	ผู้ที่มาที่ ดำเนินการร่วม (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์รับร่วง	ผู้อสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการ	จำนวนเงิน รับผิดชอบ หลัก
บุคลากรครรช	แผนงาน	โครงการพัฒนา	เพื่อรักษาเส้นทาง 0.40 เมตร	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร	406,000	ระยะทางเส้นที่ย	การระบายน้ำที่ดี	-	ก่อจราจร
บุคลากรครรช	แผนงาน	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ๔ คอก.	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร	406,000	ระยะทางเส้นที่ย	การระบายน้ำที่ดี	-	ก่อจราจร
ที่ ๖	โครงการ ให้เช่า บ้านค่อนข้าง ๘ ม.๘	จากชุมชน	ยาว 15.00 เมตร ลึก	ยาว 15.00 เมตร ลึก	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	นาทีพิชชัย ผ่องพิม	นาทีพิชชัย ผ่องพิม
การพัฒนา	โครงการสีฟ้า	จากบ้านนาบ้าน - บ้านนาใจ	ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา	ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ลดน้ำท่วมชั่ว แหล่ง	นาทีพิชชัย ผ่องพิม
โครงการสีฟ้า	พื้นฐาน		๐.๑๐ เมตร มีฝาปิดหนา	๐.๑๐ เมตร มีฝาปิดหนา	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก
			๐.๑๕ เมตร ตามแบบ	๐.๑๕ เมตร ตามแบบ	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ลดน้ำท่วมชั่ว แหล่ง	นาทีพิชชัย ผ่องพิม
			อย่างกำหนด	อย่างกำหนด	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก
			วางท่อระบายน้ำ ๔ คอก.	วางท่อ คอก. ขนาดเส้น	93,000.00	ระยะทางเส้นที่ย	การระบายน้ำที่ดี	-	ก่อจราจร
			ปูนหินดอก โคนห้องหลัง M.2	ผู้รับเหมือนก่อตั้ง ๐.๓๐ เมตร	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	นาทีพิชชัย ผ่องพิม	นาทีพิชชัย ผ่องพิม
			นาสหกรณ์รักษา - หน้าประตูชั้น	ดำเนิน 42 ท่อน หรือ	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ลดน้ำท่วมชั่ว แหล่ง	นาทีพิชชัย ผ่องพิม
			วัดบ้านนิพิทธะ	ลงบ่อดัก ๗ ห้อง ๔ บ่อ	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก
			และขยายความกว้าง	และขยายความกว้าง	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ลดน้ำท่วมชั่ว แหล่ง	นาทีพิชชัย ผ่องพิม
			อย่างกำหนด	อย่างกำหนด	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก
			วางท่อระบายน้ำ ๔ คอก.	วางท่อน้ำเส้นด้า	308,000.00	ระยะทางเส้นที่ย	การระบายน้ำที่ดี	-	ก่อจราจร
	บ้าน ๒ น. ๖		บุญชุมชน	บุญชุมชน ๐.๔๐ เมตร	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	นาทีพิชชัย ผ่องพิม	นาทีพิชชัย ผ่องพิม
			ชาบ้านนาหนองตึ - บ้านนาอยู่	ดำเนินการ	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ลดน้ำท่วมชั่ว แหล่ง	นาทีพิชชัย ผ่องพิม
				ลงบ่อดัก ๗ ห้อง ๑๓ บ่อ	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก
				และขยายความกว้าง	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ลดน้ำท่วมชั่ว แหล่ง	นาทีพิชชัย ผ่องพิม
				อย่างกำหนด	ชาชุมชน	ชาชุมชน	ถูกต้องตามกฎหมาย	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก	ไฟฟ้าพัฒนาชุดตาก

ผลของการนับแต้มของกิจกรรมที่ต้องการให้เด็กได้รับ คือ ผลของการฝึกหัดทักษะทางภาษา ที่เป็นหน่วยสำคัญในการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรคร์	แผนงาน	โครงการพัฒนา	วัสดุปัจจัยสนับสนุน	ผู้รายงานที่ ดำเนินการดัง		งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์รัมจัง	ผู้รายงานแบบ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ผู้ดำเนินการดัง (ผลผลิตของ โครงการ)	จำนวนเงินเดือนฯ					
บุคลากรคร์	บุคลากรรرم	วางแผนฯ งานที่ระบุรายชื่อ กตถ.	เพื่อร่วมอนุสืบ	วงท่องเที่ยวเดือนฯ	231,000.00	ระบบฐานข้อมูลเดิม	-	-	กอจช่าง	นายพิพัชญ์ สองพี่น้ำ
ที่ 6	แต่ละการ โซเชีย	บ้านค่อน กท. ม.14 ชาภีบ้าน	จากชุมชน	บูรษัทถาวร 0.40 เมตร	70,000.00	หากชุมชน	ถูกทำลายเสียหาย	-	กอจช่าง	นายพิพัชญ์ สองพี่น้ำ
การพัฒนา	น้ำที่บุญหลาช เดชพระ - ทางลากชาง	น้ำที่บุญหลาช เดชพระ - ทางลากชาง	ให้ความรู้พืช จันวนอ บ่อ	และแทนนว ตามแบบ	1,000.00	ลดความรุนแรง แห้ง	ไฟฟ้าพื้นที่บุญหลาช	-	กอจช่าง	นายพิพัชญ์ สองพี่น้ำ
โครงสร้าง พื้นฐาน			อบรมฯ กำหนด							
เทศบาลฯ	วัดดู่พิพานและวิชัย	เพื่อใช้ในการ	จัดซื้อจ้างภารผยการไฟฟ้า	22,845.00	มีรัฐดูไฟฟ้า	ซ้อมแซมไฟฟ้าบริการ	-	-	กอจช่าง	นายพิพัชญ์ สองพี่น้ำ
ชุมชน		ซ้อมแซมไฟฟ้า	เช่น พิเศษ ปลื้มไฟฟ้า		เพิ่มพลดือการ	ประชาชนได้รับการท่องเที่ยว			กอจช่าง	นายพิพัชญ์ สองพี่น้ำ
	สถานะและประโยชน์	สถานะและประโยชน์	หอดด็อกไฟฟ้า บราโกร์	ใช้งาน	ท่องเที่ยว					
	ไฟฟ้าสามารถใช้งาน	ไฟฟ้า	“ต่อ”							
	ไฟฟ้าในเขตพื้นที่									
	ดำเนินกิจกรรมทาง									
	ก่อสร้างถนนดิน	เพื่อการคุณภาพ	ก่อสร้างถนนดิน ขนาด	359,000.00	ประชาชนที่ทาง	ประชาชนมีที่ทาง	-	-	กอจช่าง	นายพิพัชญ์ สองพี่น้ำ
	บ้านบันนากอหาด้าง ม.1	ที่ดินดิน	กว้าง 6 เมตร ยาว 650	จ่าษาก	๑๑ - มาได้ด้วย	คุณภาพที่ดี			กอจช่าง	นายพิพัชญ์ สองพี่น้ำ
	จักสังพานขาว - นางามจันทร์		เมตร ผู้ผลิต 0.80 เมตร	เงินสะออม		ทางการเกษตรฯ ได้ดี			กอจช่าง	นายพิพัชญ์ สองพี่น้ำ
			ลักษณะ 1.2 บริมาณดิน	ซึ่ง ไม่		ทางการเกษตรฯ ได้ดี			กอจช่าง	นายพิพัชญ์ สองพี่น้ำ
			“บ่อ”อย่างกว้าง 3,952 ลบ. <sup>3</sup>	ดำเนินการ						
			ห้องน้ำบ่อที่แน่น							
			ตามแบบ อนด.กำหนด							

โดยมีการนำแนวพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการบริหารส่วนตัวบุญธรรมของทาง เภูมิภาคที่เกินการ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นหนาแน่นอย่างชัดเจน ซึ่งก้าวต่อหน้ารัฐธรรมนูญ

ผลของการดำเนินการทั้งหมดนี้ ไม่ถูกประเมินต่อว่าการบริหารส่วนตัวในหน่วยงาน เป็นหน่วยงานในการ  
ดูแลค่าใช้จ่ายที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว แต่เป็นการดำเนินการ

ผลของการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิริหาริมหิดลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ ที่มีความต่อเนื่องกันต่อเนื่อง

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย

ผลของการงานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติองค์กรบริหารส่วนตัวและในหน่วยงาน  
องค์กรบริหารส่วนตัวและในหน่วยงานของกลาง ย่านรอบวิภาวดี จังหวัดนครราชสีมา

รายการเลขที่	แผนงาน	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจัด (ผลลัพธ์ของโครงการ)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่บรรลุจริง	ปัจจัยบวกสร้างสรรค์ในการ ดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หลัก
				ผู้ประเมินการ บริหาร	ผู้ดำเนินการ						
ข้อมูลสารสนเทศ	ข้อมูลภายนอก	ก่อตั้งร่างของระบบฯ คาด.	เพื่อร่วมมติที่นัด下次	ก่อตั้งร่างของระบบฯ	367,000.00	ระบบเข้าสูตร	กระบวนการเข้าสูตร	-	-	กองช่าง	
ที่ 6	และการใช้ยา	ป่านานหนองนา โตก 4 ม.4	จากชุมชน	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว	เจาะลึก	จากชุมชน	จากการเข้าสูตร	จากการเข้าสูตร	จากการเข้าสูตร	นายพิชัย พ่องฟูม	
การพัฒนา		จรา บ้านนาอ่าoka -		11.6 เมตรลึก 0.4 เมตร	ลึกเต็ม	ลึกเต็ม	ลึกเต็ม	ลึกเต็ม	ลึกเต็ม	ลึกเต็ม	
โครงการร่าง		นานาประดับชั้ด ถูกอก		หนา 0.125 เมตร มีฝาปิด	ระหว่าง	ระหว่าง	ระหว่าง	ระหว่าง	ระหว่าง	เฉพาะพื้นที่ชุดละ	
พื้นฐาน				0.15 เมตร พร้อมหก	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	
				ก่อนเริ่มรื้อถอนถนนเดิม 3 ฤดู							
				ฤดู 1 เทศกาลกีฬาร่อง							
				ถนนเดิม กว้าง 0.40 เมตร							
				ยาว 24 เมตร หนา 0.15							
				เมตร มีพื้นที่ใช้สอย							
				ไม่น้อยกว่า 9.60 m <sup>2</sup>							
				ฤดู 2 เทศกาลกีฬาร่อง							
				ถนนเดิม กว้าง 0.50 เมตร							
				ยาว 13 เมตร หนา 0.15							
				เมตร มีพื้นที่ใช้สอย							
				ไม่น้อยกว่า 6.50 m <sup>2</sup>							
				ฤดู 3 เทศกาลกีฬาร่อง							
				ถนนเดิม กว้าง 0.90 เมตร							
				ยาว 21 เมตร หนา 0.15							
				เมตร มีพื้นที่ใช้สอย							
				ไม่น้อยกว่า 18.90 m <sup>2</sup>							
				บริเวณที่ใช้สอยรวม							

ผลของการนำแผนพัฒนาท่องเที่ยวไปต่อการปฏิบัติซึ่งการบริหารส่วนตัวในมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจ

ของค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม อัตราดอกเบี้ยทั่วไป

บุคลากรคร์	หมายเหตุ	โครงการทั้งหมด	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการชิง (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	ตัวชี้วัด ประเมินผล ที่ดำเนินการ จริง	ผลที่ได้รับจริง	น้ำหนัก/อุปสรรคในการ ดำเนินการ	ผู้เสนอแนะ ดำเนินการ	ผู้เสนอแนะ รับผิดชอบ หลัก
บุคลากรคร์ ที่ 6	bulletin board และกร โซเชียล		"ไม่น้อยกว่า 25 ม. <sup>2</sup> และ <sup>แตะ</sup> ถึงท่อนหลังคา Ø 0.40 เมตร จำนวน 15 ห้อง	ดำเนินการตามแบบ พื้นฐาน					
การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน			ตามแบบ อนท.ก.พาหนค ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านที่ บ้าน 6 จากบ้าน นangฤก้าวี - บ้านนายไฟศาล	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.06 เมตร ทำก่อผึ้งม้าลงให้ดูน ้ำกว้าง 28 บ่อ	ระยะทางน้ำเสีย จากชุมชน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ลงบ่อทุบตัน ทางพื้นที่บ้าน	128,000.00 เงินเดือน จำนวน 28 บ่อ	การระบายน้ำเสีย จากชุมชน ลดน้ำท่วมบ่อ ทางพื้นที่บ้าน	-	กองช่าง นายพิชัย พ่องเพ็ม
ก่อสร้าง บ้านเรือน บ้านดินที่ บ้าน นangฤก้าวี - บ้านนายไฟศาล			ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดินที่ บ้าน 8 บ้าน ศูนย์ฯ	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร สันผูง 2 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมก่อผึ้งม้าลงให้ดูน ้ำกว้าง 10 เมตร	จำนวน 28 บ่อ	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ	ประมาณน้ำที่เหลือ ได้รากฐาน เงินเดือน จำนวน 28 บ่อ	การเกษตร ดำเนินการ	กองช่าง นายพิชัย พ่องเพ็ม
ก่อสร้าง บ้านดินที่ บ้าน นangฤก้าวี - บ้านนายไฟศาล			ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดินที่ บ้าน 9 เล็กเด็ก บ้าน โนนกระฟ้า บ. 9	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ฐานที่ดินเด็ก หัวลงบนรากไม้ ความปลดปล่อยในร่อง และทรายพังผืด	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ	482,000.00 เงินเดือน จำนวน 28 บ่อ	ประมาณน้ำที่เหลือ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ	-	กองช่าง นายพิชัย พ่องเพ็ม
ก่อสร้าง บ้านดินที่ บ้าน นangฤก้าวี - บ้านนายไฟศาล			ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดินที่ บ้าน 10 บ้านดินที่ บ้าน โนนกระฟ้า บ. 10	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ฐานที่ดินเด็ก หัวลงบนรากไม้ ความปลดปล่อยในร่อง และทรายพังผืด	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ	482,000.00 เงินเดือน จำนวน 28 บ่อ	ประมาณน้ำที่เหลือ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ	-	กองช่าง นายพิชัย พ่องเพ็ม

ผลของการน้ำหนักที่ดิน ไปต่อกำไรบุญต่อการบริหารส่วนตัวในหมู่ชาวบ้านน่วงค่านิยมการ  
ชิงครองบริหารส่วนตัวในหมู่ชาวหนองหลวง แบ่งกับไข่ จังหวัดน่านวันนี้

ผลของการนับแต้มที่ออกให้ในไปรษณีย์การปฏิบัติที่องค์กรตามวิธีการส่วนตัวและนิยาม化的  
เป็นหน่วยคำนิยาม

ภูมิภาคชั้นร บุญธรรม	แผนงาน	โครงการพัฒนา	วัสดุประสงค์	ผู้ทรงมหัศจรรด ดำรงค์เดินทางจังหวัด (บุคลิกภาพ โครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลการตัวชี้วัด	ปัจจัยบุคคลในการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
										หน่วยงาน
ภูมิภาคชั้นร บุญธรรม	การสถานฯ	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ	เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ	ประธานฯ เทราวน	99,800.00	-	ประธานฯ เทราวน ใหญ่กรุงเทพฯ	กองการศึกษาฯ		
ที่ 7	วัฒนธรรม		กิจกรรมรับนักเรียน	ภายในเขตพื้นที่ภาค				นางชนันพัชร์ สมพงษ์		
การพัฒนา	แหล่ง		ประธานฯ/เชาวน์	ใบอนุญาตฯ						
การท่องเที่ยว	น้ำหนามาก	โครงการงานประเพณีวัฒนธรรมที่ยืนยัน	ดำเนินนโยบาย							
ศาสนา	พระยา	เพื่อยกย่องและสืบทอด	-	-						
วัฒนธรรม		ชนบุรีรัตน์ประพันธ์								
ประเพณี		ทางศาสนาและตระนงค์								
และศิลปะ		สันนากีประชุมครัว								
		ศิริมนินพงษ์พุทธศาสนานา								
		เพื่อส่งเสริมให้ประธานฯ								
		ได้ยกกำลังใจให้ต่อ								
		ว่าให้เกิดประโยชน์หลัก								
		สืบทอดไก่ชนเผด็จ								
		เติบโตสู่ความประทับใจ								
		ให้เสียง								
		โครงการลดอุบัติเหตุทางเรือ	เพื่อยกย่องและประเมิน	ประธานฯ เทราวน	24,400.00	ประธานฯได้รับยก	ประธานฯได้รับยก	กองการศึกษาฯ		
		ประเพณีน้ำใหม่ใหญ่	วัฒนธรรมอันดีงามในงาน	และ ยม. ในอำเภอ				นางชนันพัชร์ สมพงษ์		
		ตลอดชั้นที่กรุงรัตนโกสินทร์	น้ำใหญ่							
		ประเพณีน้ำใหม่ใหญ่								

ผลของการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้เป็นตัวการบ่งชี้ถึงความสามารถในการรับความท้าทายของตลาด ยิ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ จึงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้ดี

กิจกรรมนี้ทำส่วนที่ต้องการมากที่สุด

ผลของการดำเนินการพัฒนาห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรบริหารส่วนตัวในหน่วยงานทาง เป้าหมายชุดเดียว

องค์กรบริหารส่วนตัวในหน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมา

บุคลากร	หน่วยงาน	โครงการพัฒนา	วัสดุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการครั้ง		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	ข้อมูลผลกระทบในการดำเนินการ	ผู้เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ที่ดำเนินการ	จริง					
บุคลากร	บริหารงาน โครรคกร ยมศ.สัญญ	เพื่อรับฟังเสียงจากนักเรียน ประชานันด์ชั้น	-	-	-	ไม่สามารถร่วมกันดำเนินการ	การดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
ที่ 8 ที่ปรึกษา	การบริหาร	ประเมินความต้องการของนักเรียน และนำเสนอให้แก่ครูฯ	-	-	-	เพื่อจัดกิจกรรมตาม	อย่างต่อเนื่อง	นางชนวนรัพ พิพัฒรรมา	นางชนวนรัพ พิพัฒรรมา	นางชนวนรัพ พิพัฒรรมา
จัดการ		ตามความจำเป็นต้องรู้เรื่อง				โครงการเบร์รี่เชียงใหม่		โครงการเบร์รี่เชียงใหม่		
น้ำหนึ่ง		ของประชานันด์ที่				เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้	ของประชานันด์	ของประชานันด์	กิจกรรมพัฒนา	กิจกรรมพัฒนา
ที่ดูแล						โรคโควิด 2019		โรคโควิด 2019	ในการให้บริการของ	ในการให้บริการของ
						หน่วยงานภาครัฐ		หน่วยงานภาครัฐ		
	โครงการส่งเสริมความรู้เชิง	เพื่อให้ประชานันด์รับ	ผู้เข้าอบรม	20,375.00	ผู้เข้าอบรมศึกษาปืน	ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึง	การดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
	ประชานันด์ที่เข้าร่วมการอบรม	ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและ	จำนวน 75 คน	วันละ 87.35	สิ่งแวดล้อม	สิ่งแวดล้อม	เพื่อเผยแพร่ความรู้	นางชนวนรัพ พิพัฒรรมา	นางชนวนรัพ พิพัฒรรมา	นางชนวนรัพ พิพัฒรรมา
	ดูแลของคนในชาติ	ภารกิจภายในชีวิต			จะได้รับการถ่ายทอดเรื่อง		เพื่อเข้ากับภาระ			
		ประจำวัน			เมืองวิถีชีวิตความรู้	จะเก็บเกี่ยวความรู้	ภาระที่ยอมและความรู้			
						อื่น ๆ ที่สำคัญให้	กับประชานันด์			
							พื้นที่ โนนสีตี้			
							ประ โบษบ้าง			
							กฤษณา			
	โครงการส่งเสริมกระบวนการ	เพื่อส่งเสริมกระบวนการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ	13,100.00	ผู้เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการได้	จัดกิจกรรมให้	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
	มีส่วนร่วมของชุมชนในการ	ผู้เข้าร่วมของชุมชน	จำนวน 60 คน	โครงการมาภาฯ	โครงการมาภาฯ	ผลกระทบมีส่วนร่วมทั้งชุมชน	ต่อเนื่องทุกปี เพื่อ	นางวิภาดา ยานานอก	นางวิภาดา ยานานอก	นางวิภาดา ยานานอก
	บริหารจัดการ			วันละ 80		ของการมีส่วนร่วมมาก	ส่งเสริมให้เกิดการ			
						การประชุมในคราว	มีส่วนร่วมมาก	ประชุม "ได้แสดง	ประชุม "ได้แสดง	ประชุม "ได้แสดง
						พัฒนาช่องสื่อสารกับ		ความต้องการที่ร่วมกัน		

ผลของการนำแหล่งพัฒนาท่องเที่ยวไปต่อยอดกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะช่วยให้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นไปได้มากขึ้น

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាសនា Theravada

ผลของการน้ำหนึ่งตันที่ออกมีไปต่อกรุงปฏิบัติที่องค์กรบริหารส่วนทั่วถิ่นท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยดำเนินการ

အမြတ်အမြတ် အရေးအနေဖြင့် အမြတ်အမြတ် အရေးအနေဖြင့်

ผลของการดำเนินการเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

ရန်ကုန်မြို့၏ ရှိမ်ပေါ်လွှာ တော်ကျော်များမှာ အောင် ပေါ်လေသည်

รายการ	ผู้ดูแล	หน่วยงาน	โครงสร้างพื้นฐาน	วัตถุประสงค์	ผู้รายงานที่ดำเนินการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	ข้อมูลอุปสรรคในการดำเนินการ	ตัวชี้วัดประเมินการดำเนินการ	ข้อมูลเบ็ดเตล็ด	หมายเหตุ	
บุคลากรครรช	แมลงวัน	โครงสร้างพื้นฐาน	โครงสร้างพื้นฐานและภารกิจ	เพื่อรักษาประโยชน์ด้านอนุรักษ์	สำราญและร่วมมือทีม	ดำเนินการ	ชื่อของผู้ดำเนินการ	ภารกิจในการสำรวจ	กระบวนการสำรวจความพึงพอใจ	กระบวนการสำรวจความพึงพอใจ	กองตรวจสอบ	ห้องเรียน	
บุคลากรครรช ที่ 8	พั่วไภ่	โครงสร้างพื้นฐาน	ระบบแผนที่ภารกิจและภาระปีใหม่	ระบบแผนที่ภารกิจและภาระปีใหม่	ชื่อผู้ที่ดำเนินการที่ปีใหม่	ดำเนินการ	เดือนไม้	ถูกต้อง ครบถ้วน	ที่ดำเนินการถูกต้อง	ให้ความรู้เชิงลึก	นางสาวพิชญาภาณุณ	-	
กรรมการบริหาร	ทวีพงษ์พิน	โครงสร้างพื้นฐาน	เป็นปัจจัยบัน្ត	เป็นปัจจัยบัน្ត	สร้างในมาตรฐานดี	งบประมาณ	จำนวน	ใหม่จำนวน 15 หมู่บ้าน	อบรมฯทำศักยภาพบ้าน	ที่ดำเนินการส่งตรง	กลุ่มคนออกอาชญากรรม	-	-
บัดกร		โครงสร้างพื้นฐาน			นโยบายหลัก จำนวน				และการจัดการ	สรุปแบบประเมิน	-	-	-
ปั้นเมือง		โครงสร้างพื้นฐาน		173 หลังคาเรือน					กรรมสิทธิ์ดิน	ให้ครอบครุ่น	-	-	-
น้ำดี		โครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล						ผู้นำด้วยตัวเอง	ดำเนินไปสุด	-	-	-
		โครงสร้างพื้นฐาน	การบริการเบ็ดเตล็ด ย จดเดียว	การให้บริการประเมิน									
		โครงสร้างพื้นฐาน	(E-Smart Service)	ประเมินความน่าดึงดูด									
		โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อตัวการตัวเริ่มความก้าวหน้า										
		โครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ	สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน	20,000.00	ประมาณในเบ็ดเตล็ด	เพื่ออำนวยความสะดวก	เพื่ออำนวยความสะดวก	การขอรับเงินอุดหนุน	-	ดำเนินการได้ดี	-	-
		โครงสร้างพื้นฐาน	งานของบุนเดสเยอรมัน	ช่วยเหลือประชาชน	พันที่บาท	ดำเนินการให้กับบุนเดสเยอรมัน	ขอเพิ่มติดตามสั่งซื้อ	ดำเนินการให้กับบุนเดสเยอรมัน	นางธัญลี นรนาร์	-	-	-	-
		โครงสร้างพื้นฐาน	กระบวนการ	ดำเนินการครั้งที่	ใบอนุญาตประกอบการ	ใบอนุญาตประกอบการ	จัดทำแบบทดสอบ	จัดทำแบบทดสอบ	ดำเนินการประเมิน	ดำเนินการได้ดี	-	-	-
		โครงสร้างพื้นฐาน	ปฏิบัติงานตามต้นทุนดูด	ดำเนินการตามต้นทุนดูด	ได้รับความ	ใบอนุญาต	ใบอนุญาต	ใบอนุญาต	ในการประเมินงาน	ให้กับผู้ขอรับเงินอุดหนุน	ทำให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุน	ดำเนินการได้ดี	-
		โครงสร้างพื้นฐาน	จ่ายสารไว้กับ	จ่ายเหลือ	ก่อรับความ	ก่อรับความ	ก่อรับความ	ก่อรับความ	ทุนฯ ระดับอุตสาหกรรม	ดำเนินการได้ดี	ดำเนินการได้ดี	ดำเนินการได้ดี	-
		โครงสร้างพื้นฐาน	องค์กรบริหารส่วน	ดำเนินการต่อไป					ทุนฯ ระดับอุตสาหกรรม	ดำเนินการได้ดี	ดำเนินการได้ดี	ดำเนินการได้ดี	-
		โครงสร้างพื้นฐาน	ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการต่อไป					เพิ่มเติมก่อรับความ	ดำเนินการได้ดี	ดำเนินการได้ดี	ดำเนินการได้ดี	-
		โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนงานรัฐพิธีอันเก่าไว้	เพื่อสนับสนุนการ	ประมาณในพื้นที่	10,000.00	ประมาณในเขต	ประมาณในเขต	ดำเนินการให้กับบุนเดสเยอรมัน	-	ดำเนินการได้ดี	-	-
		โครงสร้างพื้นฐาน	ดำเนินงานงานรัฐพิธี	ดำเนินงานทางหลวง	พื้นที่ดิน				งานรัฐพิธีสำคัญต่างๆ		ดำเนินการให้กับบุนเดสเยอรมัน	-	-
		โครงสร้างพื้นฐาน	อ้ากว่าไว้						ในเขตห่าง	ในเขตห่าง	ดำเนินการให้กับบุนเดสเยอรมัน	-	-

ผลของการร่านแพลงก์ตอนท้องน้ำในประเทศไทยต้องการบริหารส่วนท้องน้ำในประเทศ เป็นหน่วยย่อยในการ  
องค์กรรัฐบาลส่วนต้นท้องทะเล สำหรับแม่น้ำใหญ่ จังหวัดนราธิวาส

ผลของการร่วมแพทช์เน็ตเวิร์กในส่วนของการบริการอินเทอร์เน็ตที่สำคัญที่สุดคือการลดต้นทุนของทางบahn เป็นไปอย่างมาก

ผลของภาระน้ำหนักพัฒนาห้องเรียน “ไปรษณีย์ต่อองค์กรบริการส่วนตัวของบุคคล” เป็นหน่วยต่ำสุดในการ  
อย่างที่ควรจะได้รับความสำคัญ จึงควรจัดทำให้เป็นไปตามที่ต้องการ

## 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

#### กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เก้าไข่เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ศิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ นท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นี้ คือ การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมนុតฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแผนงานก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นตอน องค์การบริหารส่วนตำบลโภนทองหลางจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

## 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้การดำเนินการตามโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนในเขตพื้นที่ และทำการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ปัจจุบันหรืออุปสรรคต่างๆ ที่พบจากการดำเนินโครงการดังกล่าว แล้วรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

### 2.2.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลจากข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของทุกปี จากการเปรียบเทียบการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปปัญหา และแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในการจัดทำแผนต่อไปในอนาคต

### 2.2.2 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้แบบสอบถาม และการสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม (Observations) และได้กำหนดแบบสำรวจการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น โดยตรง
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบรายงานที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบรายงานที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- แบบรายงานที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

### ส่วนที่ 3

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

##### 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

###### 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 12 คน สรุปได้ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	217.5	90.63
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	204.5	85.21
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	675.5	93.82
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	5	57	95.00
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	56	93.33
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	5	56.5	94.17
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	58	96.67
3.5 ยุทธการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	57	95.00
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	56.5	94.17
3.7 วิสัยทัศน์	5	54.5	90.83
3.8 กลยุทธ์	5	56	93.33
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	55	91.67
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Postitong)	5	55	91.67
3.11 แผนงาน	5	55.5	92.50
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	58.5	97.50
รวมคะแนน	100	1097.5	91.46

- 1) ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ในภาพรวมทั้ง 3 ประเด็นหลัก จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 1,097.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.46 ของคะแนนเต็ม
- 2) พบว่าในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบล  
โนนทองหลาง จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนรวม 217.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.63 ของคะแนนเต็ม
- 3) พบว่าในประเด็นการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนน  
ทองหลาง จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนรวม 204.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.21 ของคะแนนเต็ม
- 4) พบว่าในประเด็นยุทธศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนน 675.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.82 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นย่อยที่ได้คะแนนมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ข้อ 3.12 ความ  
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนที่ได้ 58.50 คิดเป็นร้อยละ 97.50 ของคะแนนเต็ม ข้อ 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนที่ได้ 58 คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของคะแนนเต็ม ข้อ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) คะแนนที่ได้ 57 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของคะแนนเต็ม และ ข้อ 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนที่ได้ 57 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของคะแนนเต็ม

## 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### 2.1 สรุปค่าคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง ที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 12 คน สรุปได้ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	113	94.17
2. การประเมินผลการนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	109	90.83
3. การประเมินผลการนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	104.5	87.08
4. ยุทธศาสตร์ กองยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	56	93.33
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี	30	330	91.67
5.1 ความชัดเจนของข้อโครงการ	5	56	93.33
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	55	91.67
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	54	90.00
5.4 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	56	93.33
5.5 มีการกำหนดค่าวัดวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	55	91.67
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	54	90.00
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	364.5	86.79
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	57	95.00
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีแรกให้ชัดเจนมากขึ้น	5	47	78.33
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ	5	42	70.00
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	5	52.5	87.50
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมฯ	5	53	88.33
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	56	93.33
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการนำ	5	57	95.00
รวมคะแนน	100	1077	89.75

- 1) ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ในภาพรวมทั้ง 5 ประเด็นหลัก จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 1,077 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.75 ของคะแนนเต็ม
- 2) พบว่าในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนรวม 113 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.17 ของคะแนนเต็ม
- 3) พบว่าในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนรวม 109 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.83 ของคะแนนเต็ม
- 4) พบว่าในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนรวม 104.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.08 ของคะแนนเต็ม
- 5) พบว่าในประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนนรวม 56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของคะแนนเต็ม
- 6) พบว่าในประเด็น โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้คะแนน 330 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของคะแนนเต็ม
- 7) พบว่าในประเด็น โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ได้คะแนน 364.50 คิดเป็นร้อยละ 86.79 ของคะแนนเต็ม

### **3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาชน การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง สรุประดับผลสำเร็จการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ดังนี้

รายการ	จำนวน โครงการ	ระดับความสำเร็จ เบรียบเทียบจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยภาพรวมทั้งปี	ระดับความสำเร็จเบรียบเทียบ จากข้อบัญญัติ จ่ายขาดเงินสะสม และแหล่งเงินอื่น ๆ โดยภาพรวม ทั้งปีงบประมาณ
1) โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	110	59.09 %	74.71 %
2) โครงการนำรรุในข้อบัญญัติ จ่ายขาดเงินสะสมและแหล่งเงินอื่น	87		
3) โครงการที่นำไปปฏิบัติได้	65		
4) โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ	22		

โดยสรุป การนำโครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง ได้พบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุผลสำเร็จตามโครงการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถดำเนินการจัด กิจกรรมตามโครงการได้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทงานก่อสร้างถนนดินล่าช้า เกิดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ เนื่องจาก เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับ โครงการ พัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่งบประมาณในการดำเนินงานมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

#### 4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

รายละเอียด โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวงที่มีการก่อหนี้ ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มีดังนี้

ชื่อโครงการตามแผน	ชื่อรายการงบประมาณประจำปี	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เอกสารบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน</b>					
1. โครงการปูอุโมงค์รักษาแม่น้ำทาง พระราชดำริ	โครงการปูอุโมงค์รักษาแม่น้ำทาง พระราชดำริฯ	5,000.00	2,410.00	2,410.00	2,590.00
2. โครงการ "รวมใจก้าวเดินรักษาพื้นที่ลีเชียง"	โครงการ รวมใจก้าวเดินรักษาพื้นที่ลีเชียง	10,000.00	9,350.00	9,350.00	650.00
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4. โครงการเกษตรพอเพียง	โครงการเกษตรพอเพียง	20,000.00	16,955.00	16,955.00	3,045.00

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง	40,000.00	39,420.00	39,420.00	580.00
---	--	-----------	-----------	-----------	--------

6. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีวพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในชุมชน	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีวพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในชุมชน	40,000.00	18,250.00	18,250.00	21,750.00
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา

7. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,534,568.00	1,288,829.84	1,288,829.84	245,738.16
--	---------------------	--------------	--------------	--------------	------------

8. โครงการอาหารกลางวัน	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	2,352,000.00	2,143,827.00	2,143,827.00	208,173.00
------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ทางด้านการเรียนของเด็ก	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ทางด้านการเรียนของเด็ก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
--	---	-----------	------	------	-----------

10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา เพื่อบริการลูกค้าสั่ง <sup>ง</sup> งประมวลลงสู่สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา <sup>ด</sup> เด็กเล็ก 7 แห่ง	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,379,000.00	898,550.00	898,550.00	480,450.00
--	---	--------------	------------	------------	------------

11. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
--------------------------------------	------------------------	-----------	------	------	-----------

12. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นป่าไม้ญี่ปุ่น	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง ป่าญี่ปุ่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
---------------------------------------	--	------------	------	------	------------

#### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

13. โครงการปรับปรุงบำรุงดิน	โครงการปรับปรุงบำรุงดิน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
-----------------------------	-------------------------	-----------	------	------	-----------

14. บุคลากรองไทรโยง ม. 2			ยังไม่กำหนด		
--------------------------	--	--	-------------	--	--

15. เสริมคันถือสำหรับห่วงยาง ม. 10 (ทางทิศตะวันตก)			ยังไม่กำหนด		
---	--	--	-------------	--	--

16. ก่อสร้างแพลงก์น้ำสำหรับเก็บ <sup>ด</sup> น้ำฝนดอนหัน ม. 8			ยังไม่กำหนด		
--	--	--	-------------	--	--

17. โครงการซ่อมแซมหลังคาและผนัง <sup>ด</sup> ภายนอกห้องเรียน	โครงการซ่อมแซมหลังคาและผนัง <sup>ด</sup> ภายนอกห้องเรียน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
---	---	------------	------	------	------------

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม

18. สมทบทุนหลักประกันสุขภาพใน <sup>ด</sup> ระดับท้องถิ่น (สปสช.)	เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น (สปสช.)	195,000.00	193,972.50	193,972.50	1,027.50
---	--	------------	------------	------------	----------

19. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	110,000.00	92,500.00	92,500.00	17,500.00
--------------------------------	-------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

20. ค่าเบี้ยชั้งชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยชั้งชีพผู้สูงอายุ	13,000,000.0	12,436,000.00	12,436,000.0	564,000.00
		0		0	
21. ค่าเบี้ยชั้งชีพพิการ	เบี้ยชั้งชีพความพิการ	4,000,000.00	3,355,800.00	3,355,800.00	644,200.00
22. โครงการสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ต้องได้รับการ พื้นฟู	โครงการสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ หรือผู้ต้อง ได้รับการพื้นฟู	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
23. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	100,000.00	88,714.00	88,714.00	11,286.00
24. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	100,000.00	60,050.00	60,050.00	39,950.00
<b>บุคลาศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข</b>					
25. โครงการพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย สิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน	โครงการพัฒนาสาธารณสุขและ อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน	400,000.00	356,430.00	356,430.00	43,570.00
26. โครงการบริหารจัดการการแพทย์ ดูกัน	โครงการบริหารจัดการการแพทย์ ดูกัน	250,000.00	191,500.00	188,000.00	58,500.00
27. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
28. โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์	โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์	30,000.00	20,600.00	20,600.00	9,400.00
29. อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และเขี้ยวทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลดปล่อยคนปลดปล่อยสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,000.00	80,129.00	80,129.00	44,871.00
30. โครงการสัตว์ปลดโรคคนปลดปล่อย จากโรคพิษสุนัขบ้า	โครงการสัตว์ปลดโรคคนปลดปล่อย จากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	42,500.00	42,500.00	7,500.00
31. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
32. โครงการฝึกอบรมการใช้งาน การ นำร่องรักษาเครื่องพ่นหมอกควันและการจัด สภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออก	โครงการฝึกอบรมการใช้งาน การ นำร่องรักษาเครื่องพ่นหมอกควันและ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออก	30,000.00	15,350.00	15,350.00	14,650.00
33. โครงการบริหารจัดการศูนย์กักกัน องค์กรบริหารส่วนตำบลโภนทองหลาง	โครงการบริหารจัดการศูนย์กักกัน องค์กรบริหารส่วนตำบลโภน ทองหลาง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

34. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง น. 7 (2 ชุด) ชุด 1 จากถนนลาดยาง - บ้านนาขตุ๊ด จันอก ชุด 2 จากถนนคอนกรีต - บ้านนาข คำมูล	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองแวง หมู่ 7	163,300.00	160,500.00	160,500.00	2,800.00
35. ก่อสร้างถนนหินคลุก น. 1 จากสะพาน ขาว - นานาขย่อน			ยังไม่กำหนด		
36. ก่อสร้างถนนหินคลุก น. 5 จาก ถนนลาดยาง - นานางสมปอง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน หนองไผ่ล้อม หมู่ 5	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00
37. ก่อสร้างถนนหินคลุก น. 7 จากนานาง อ้อ - นานางสัตดา			ยังไม่กำหนด		
38. ก่อสร้างถนนหินคลุก น. 9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน โนนกระตี้ หมู่ 9	469,000.00	467,000.00	467,000.00	2,000.00
39. ก่อสร้างถนนเดิน บ้านโนนทองหลาง น. 1 จากสะพานขาว - นานางจันทร์			ยังไม่กำหนด		
40. ก่อสร้างถนนเดิน น. 3 จากบ้านบัวห้อง - บ้านไร์			ยังไม่กำหนด		
41. ก่อสร้างถนนเดินรอบบริเวณที่เดิน สาธารณะประจำชนบทหนองกอก น. 10 (นานางเพื่อ)	โครงการก่อสร้างถนนเดินรอบบริเวณ ที่สาธารณะประจำชนบทหนองกอก หมู่ 10	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00
42. ก่อสร้างถนนเดิน น. 11 จากทางโถงนา นาขจันทร์-ถนนลาดยาง			ยังไม่กำหนด		
43. ก่อสร้างถนนเดิน น. 13 เชื่อมต่อคำนา หนองบัวสะอาด จากบ้านนาขบุญจันทร์ - ไร่นาชุมทักษิ			ยังไม่กำหนด		
44. ขยายเขตไฟฟ้า	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	400,000.00	166,208.45	166,208.45	233,791.55
45. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	59,745.00	59,745.00	40,255.00
46. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. น. 6 จากบ้านนาสุกาวดี - บ้านนาไฟศาลา			ยังไม่กำหนด		

47. วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านไร์ ม. 6 จากบ้านนangองค์ - บ้านนาขจ่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านไร์ หมู่ 6	310,000.00	308,500.00	308,500.00	1,500.00
48. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 8 จาก บ้านนางม้วน - บ้านนาชใน	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านดอนหัน หมู่ 8	412,000.00	406,000.00	406,000.00	6,000.00
49. ปรับปรุงพิภพทางเดินและฟาร์กีกอ นกรีต บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11			ยังไม่กำหนด		
50. ก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองໄฝล้อม ม. 5 จากป่าช้า - แยกบ้านโนนทองหลาง			ยังไม่กำหนด		
51. ปรับปรุงถนนหินคลุกจาก บ้านโนน ทองหลาง ม.1 นานาชัยชุมช่วง จิมนอก - นานางอรรัญญา	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน โนนทองหลาง ม.1	471,000.00	469,000.00	469,000.00	2,000.00
52. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีพัฒนา ม. 11 จากฝ่าหัวลง - นานาชีสิง เสื่อมต่อน้ำบ้าน ดอนหัน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรี พัฒนา หมู่ 11	492,000.00	490,000.00	490,000.00	2,000.00
53. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าตอง ม. 12 จากบ้านนางประไฟ-นานาชีวิรัญ ปฏิสูจ	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่า ตอง หมู่ 12	492,000.00	490,000.00	490,000.00	2,000.00
54. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวน้อย ม. 3 จากนานาชีสมพงษ์ คงวิชะประเสริฐ - นานาชีรวม	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัว น้อย หมู่ 3	474,800.00	474,000.00	474,000.00	800.00
55. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโโคกสะอาด ม. 13 จากสะน้ำหมู่บ้าน - ถนนค่าขาด	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโโคก สะอาด หมู่ 13	168,400.00	167,800.00	167,800.00	600.00
56. ก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนกระพี้ ม. 9			ยังไม่กำหนด		
57. วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตลาดโนน ทองหลาง ม. 2 จากหน้าบ้านนาส่อง ปรีกlong - หน้าประตูวัดปานนิมิ โพธิ์โสธร	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้าน ตลาดโนนทองหลาง หมู่ 2	93,700.00	93,000.00	93,000.00	700.00
58. วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอนโก่ย ม. 14 จากบ้านนางบุญหลาย เดชาพร-ทางลาด ชาย	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้าน ดอนโก่ย หมู่ 14	231,500.00	231,000.00	231,000.00	500.00
59. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหนอง นาโคก ม. 4 จากบ้านนาขำคำ - นานาช ีประทัด บุนอก			ยังไม่กำหนด		

60. ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสอ. บ้านหนองนาโคก หมู่ 4 จากบ้านหนองปุ่น - สะพานองค์กม	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสอ. บ้านหนองนาโคก หมู่ 4	411,000.00	410,000.00	410,000.00	1,000.00
61. ก่อสร้างถนน คสอ. บ้านชัยเจริญ หมู่ 15 จากถนนลาดยางหน้าโรงเรียนวัดบ้านไร - ถนนแยกถนนบ้านโนนทองหลางดึงบ้านบัว น้อข	โครงการก่อสร้างถนน คสอ. บ้านชัยเจริญ หมู่ 15	471,200.00	470,000.00	470,000.00	1,200.00

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา**

62. โครงการงานประเพณีแห่งชาติ เช้าพระรา	โครงการงานประเพณีถวายเทียน เช้าพระรา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
63. โครงการคงชัยชนะท้าวสุรนารี ประเพณีบัวใหม่ บัวใหญ่	โครงการคงชัยชนะท้าวสุรนารี ประเพณีบัวใหม่ บัวใหญ่	150,000.00	24,400.00	24,400.00	125,600.00
64. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านภัยยาเสพติด	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
65. โครงการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา	วัสดุกีฬา	150,000.00	99,800.00	99,800.00	50,200.00
66. โครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand BiennaleKorat 2020	โครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand BiennaleKorat 2020	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

67. โครงการ อบต.สัญจร	โครงการ อบต.สัญจร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
68. โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน	25,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00
69. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอ บัว ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอ บัว ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
70. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	140,000.00	139,700.00	139,700.00	300.00
71. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหารสามารถจัดการ พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	20,000.00	13,685.00	13,685.00	6,315.00

72. โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยสร้างความปรองดองของคนในชาติ	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยสร้างความปรองดองของคนในชาติ	30,000.00	20,375.00	20,375.00	9,625.00
73. โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ	โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ	30,000.00	13,100.00	13,100.00	16,900.00
74. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	431,000.00	430,600.05	430,600.05	399.95
75. โครงการปักป้องสถานบัน្តของชาติ	โครงการปักป้องสถานบัน្តสำคัญของชาติ	30,000.00	20,725.00	20,725.00	9,275.00
76. โครงการกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)	โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)	5,000.00	2,415.00	2,415.00	2,585.00
77. โครงการจิตอาสาฯทำได้ด้วยหัวใจ	โครงการจิตอาสาฯทำได้ด้วยหัวใจ	15,000.00	5,267.00	5,267.00	9,733.00
78. โครงการจัดงานราชพิธีรัฐพิธีอันเกอบัวใหญ่	การจัดงานราชพิธีรัฐพิธีอันเกอบัวใหญ่	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
79. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
80. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-smart service)	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart service)	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00

#### ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

81. โครงการรวมพลังแผ่นดินอาชนาชา เสพติดดำเนินตนออนไลน์ทางโลก	โครงการรวมพลังแผ่นดินอาชนาชา เสพติดดำเนินตนออนไลน์ทางโลก	50,000.00	44,710.00	44,710.00	5,290.00
82. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.	200,000.00	174,595.00	174,595.00	25,405.00
83. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	20,000.00	19,725.00	19,725.00	275.00
84. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาชี้พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล โภนทองหลาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาชี้พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล โภนทองหลาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

85. โครงการช่วยเหลือเยี่ยวยาและฟื้นฟู หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ	โครงการช่วยเหลือเยี่ยวยาและฟื้นฟู หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ	290,000.00	252,773.00	252,773.00	37,227.00
--	--	------------	------------	------------	-----------

**ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

86. โครงการลดขยะ ลดภาระของตำบล	โครงการลดขยะ ลดภาระของตำบล	40,000.00	36,450.00	36,450.00	3,550.00
--------------------------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	----------

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

###### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การسانตอแนวทางพระราชดำริ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการประกูไนแพน จำนวน 6 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 5 โครงการ

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปลูกหญ้าแฟกตามแนวทางพระราชดำริ 2) โครงการ “รวมใจภักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว” 3) โครงการเกษตรพอเพียง และ 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคในการรวมกลุ่มคน ที่ต้องระมัดระวังในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการประกูไนแพน จำนวน 8 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 5 โครงการ

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 2) อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง 3) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ 4) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนของเด็ก

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคในการรวมกลุ่มคน ที่ต้องระมัดระวังในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการประกูไนแพน จำนวน 10 โครงการ เพิ่มเติมแพน จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 2 โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปรับปรุงบำรุงดิน และ 2) โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคในการรวมกลุ่มคน ที่ต้องระมัดระวังในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบกับ โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ส่งต่อหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือต่อไป

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการประกูในแผน จำนวน 10 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 8 โครงการ

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับห้องถีน (สปสช.) 2) เปี้ยบัชชีพผู้พิการ 3) เปี้ยบัชชีพผู้ป่วยเอดส์ 4) เปี้ยบัชชีพผู้สูงอายุ 5) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 6) โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว และ 7) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสังเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้ พบว่า ไม่มีประชาชนยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการประกูในแผน จำนวน 9 โครงการ เพิ่มเติมแผน จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 9 โครงการ

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการบริหารจัดการการแพทย์ชุมชน 2) สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 3) โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ (สปสช.) 4) โครงการพัฒนาสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน 5) โครงการฝึกอบรมการใช้งานการบำบูรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันฯ และ 6) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2) โครงการบริหารจัดการสุนัขก็กันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง และ 3) อุดหนุน โครงการพระราชดำริค้านสาธารณสุขฯ

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า แม้ว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก รัฐบาลให้ผู้ติดเชื้อสามารถพักรักษาตัวที่บ้านได้ ดังนั้น จึงไม่มีผู้ติดเชื้อที่ต้องกักกัน และการช่วยเหลือเยียวยา ไม่มีผู้เข้าช่วยเกณฑ์เยียวยา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จึงไม่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึง โครงการพระราชดำริค้านสาธารณสุข ทางกลุ่ม/องค์กรไม่มีผู้ขอรับเงินอุดหนุน ดังกล่าว

## ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการประกวดในแผน จำนวน 28 โครงการ แก้ไขแผนพัฒนา จำนวน 9 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 18 โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 15 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 16 โครงการ ได้แก่ 1) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชัยเจริญ ม. 15 จากถนนลาดยางหน้าโรงเรียนวัดบ้านไร่-สามแยกถนนบ้านโนนทองหลางถึงบ้านบัวน้อย 2) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโภกสะอาด ม. 13 จากสะพานน้ำหมูบ้าน-ถนนลาดยาง 3) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวน้อย ม. 3 จาก นายสมพงษ์ คงวิยะประเสริฐ-นายราวย 4) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง ม. 7 จำนวน 2 จุด (จุด 1 จากถนนลาดยาง-บ้านนานาสุค จันอก / จุด 2 จากถนนคอนกรีต-บ้านนายคำมูล) 5) ก่อสร้างถนนคืน รับบริเวณที่สาธารณูปะประ โยชน์หนองกอก ม. 10 นางเพื่อ 6) ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง ม. 1 จากนานายช้วน จันอก-นานางอรัญญา 7) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไฝล้อม ม. 5 จากถนนลาดยาง -นานางสมปอง 8) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนกระพี้ ม. 9 (ช่วงที่ 2) 9) ก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านศรีพัฒนา ม. 11 จากฝายหลวง-นานายเสิงเชื่อมต่อบ้านคอนหัน 10) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน เปาตอง ม. 12 จากนานางประไฟ-นานายวิรชุ ปฏิสุข 11) ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหนองนาโภก ม. 4 จากบ้านนานาป้อม -สะพานของคอม 12) ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านคอนหัน ม. 8 จากบ้านนานาง ม้วน-บ้านนายใบ 13) วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตลาดโนนทองหลาง ม. 2 จากบ้านนางสอง ปรีกลาง - หน้าประตูวัดป่าเนินโพธิ์โสธร 14) วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคอนโภค ม. 14 จากบ้านนายบุญหลาย เดชพระ - ทางลาดยาง 15) ฉุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่อนนุ่วใหญ่ และ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการระหว่างปฏิบัติ จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ 1) วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านไร่ ม. 6 จากบ้าน นางอนงค์-บ้านนายจัน 2) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง ม. 1 จากสะพานขาว-นานายเอน (ช่วงที่ 2) 3) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง ม. 7 จากนานางอ้วว - นานางลักษดา 4) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชัยเจริญ ม. 15 จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านไร่ - สามแยกถนน บ้านโนนทองหลางถึงบ้านบัวน้อย 5) ปรับปรุงผิวทางถนนแอลฟ์ท์ติกคอนกรีต บ้านศรีพัฒนา ม. 11 6) ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้าน หนองนาโภก ม. 4 จากบ้านนายอ่ำค่า-นานายประหัด จันอก 7) ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ ม. 6 จาก บ้านนานางสุภาวดี-บ้านนายไฟศาลา 8) ก่อสร้างรั้ว คสล. สุนีย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนกระพี้ ม. 9 และ 9) ชุดลอกหนองไทร โถง บ้านตลาดโนนทองหลาง

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1) ก่อสร้างถนนคืนบ้านโนนทองหลาง ม. 1 จากสะพานขาว-นานางจันทร์ 2) ก่อสร้างถนนคืน บ้านบัวน้อย ม. 3 จากบ้านบัวน้อย - บ้านไร่ 3) ก่อสร้าง ถนนคืน บ้านหนองไฝล้อม ม. 5 จากป่าช้า-แยกบ้านโนนทองหลาง 4) ก่อสร้างถนนคืน บ้านศรีพัฒนา ม. 11 จากทาง โถงนานางจันทร์ - ถนนลาดยาง 5) ก่อสร้างถนนคืน บ้านโภกสะอาด ม. 13 (เชื่อมต่อตำบล หนองบัวสะอาด จากบ้าน นายบุญจันทร์-ไร่นายสมศักดิ์ 6) ก่อสร้างแพงกันน้ำ บ้านคอนหัน ม. 8 บริเวณ

ฝ่ายก่อเกตุ 7) เสริมคันคู่สำหรับบ้านคอนกรีตชั้ง ม. 10 (ทางทิศตะวันตก) และ 8) โครงการก่อสร้างสถานีเด็กเล่นสร้างปัญญา

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า ด้านโครงการพื้นฐาน ประเภทก่อสร้างถนนดินล่าช้า เนื่องจาก ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ เนื่องจาก เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว)

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการประกวดในแผน จำนวน 6 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 5 โครงการ

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา 2) โครงการลดลงชัยชนะท้าวสูรนารีประเพณีบัวใหม่บัวใหญ่

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 2) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านกีฬาสปอร์ต และ 3) โครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติฯ

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคในการรวมกลุ่มคน ที่ต้องระมัดระวังในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการประกวดในแผน จำนวน 15 โครงการ เพิ่มเติมแผน จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 14 โครงการ

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 12 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดกิจกรรม 5 ต. (Big Cleaning Day) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ อุดหนุน อ.บัวใหญ่ รัฐพิธี โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยสร้างความปรองดอง ของคนในชาติ โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการปกป้องสถาบันของชาติ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สิน โครงการจิตอาสาเราทำได้ด้วยหัวใจ

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ อบต.สัญจร และ 2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Service)

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคในการรวมกลุ่มคน ที่ต้องระมัดระวังในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

## **ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการประกูณในแผน จำนวน 4 โครงการ เพิ่มเติมแผน

### **จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 5 โครงการ**

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 2) โครงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ 3) โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. และ 4) โครงการรวมพลังแผ่นดินอาชันนะยาสेपติดๆ

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปักธงส่วนห้องถีนฯ

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคในการรวมกลุ่มคน ที่ต้องระมัดระวังในการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ช่วงปลายปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ

## **ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการประกูณในแผน จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการลดขยะ ลดภาระของตำบล

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า แม้จะมีการออกหมู่บ้านให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน แต่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะในที่สาธารณะ

### **2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาห้องถีนในอนาคต**

#### **2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล /nonthonglang จึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานได้

2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุง ได้โดยการจัดทำเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและในส่วนของพื้นที่เขตติดต่อกับตำบล ข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา กับส่วนราชการหรือองค์กรปักธงส่วนห้องถีนอื่นเพื่อนำร่องการแผนร่วมกันและเพื่อดำเนินการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านองค์กรบริหารส่วนตำบล /nonthonglang จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณศักยภาพขององค์กรค้านราย ได้ที่ได้รับในแต่ละปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับของแต่ละหมู่บ้านในภาพรวม ควรจะค่อนข้างให้ความรู้กับประชาชนและหมู่บ้าน เพื่อจะได้มี

ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของบประมาณของหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือด้วย

## 2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- 1) การเสนอ กิจกรรมหรือโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ และควรพิจารณางบประมาณและดำเนินการถึงสถานการณ์ ให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องของแต่ละกิจกรรม หรือโครงการ ดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการ โอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- 2) ควรนำโครงการพัฒนาไปจัดทำงบประมาณและดำเนินการให้แล้วเสร็จ และการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ควรเป็นไปตามกรอบแผนการดำเนินงานที่วางไว้
- 3) ควรขยายผลโครงการให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งกลุ่มให้เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถต่อยอดกิจกรรมต่อไปได้
- 4) ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เกิดความชำนาญงานในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง หัวหน้างานควรมีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
- 5) ควรส่งเสริมให้ความรู้ระเบียบข้อกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนหรือประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบล โอนทองหลวง
- 6) ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เพื่อบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น
- 7) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
- 8) ควรมีการติดตามและประเมินผล โครงการอย่างสม่ำเสมอ

# ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง  
ที่ ๒๗ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ จึงยกเลิกคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ที่ ๒๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และใช้คำสั่งนี้แทนโดย แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ใหม่ ประกอบด้วย

๑. นายชำนาญ พลสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นายสมบัติ บุญสิทธิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการ รพ.สต.ดอนชุมช้าง	ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ
๔. นางสุนันทา หัวเราะ	ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ
๕. นายสกอล สารนอก	สมาชิกสภา อบต. เขต ๑	กรรมการ
๖. นายสหวน พرانกระโทก	สมาชิกสภา อบต. เขต ๕	กรรมการ
๗. นายประภาศ ขุนศรี	สมาชิกสภา อบต. เขต ๗	กรรมการ
๘. นายสมัย นาดี	ผู้แทนประชาชน	กรรมการ
๙. นางสัมฤทธิ์ จอดนอก	ผู้แทนประชาชน	กรรมการ
๑๐. นางพรพรรณ บุญดี	รองปลัด อบต.โนนทองหลาง	กรรมการ
๑๑. นายพิเชฐ พ่องเพิ่ม	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๒. นางรัตนณัฏฐ์ สมพงษ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๑๓. นางวิภาวดี อาสาnakok	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ เลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใต้เงื่อนไขความของทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายส崇尚 เลี้ยงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีหลัง (รอบเดือนตุลาคม 2565)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

\*\*\*\*\*

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนแนวทางพระราชดำริ

ผลการประเมิน โครงการประกูไนแพน จำนวน 6 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 5 โครงการ

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

- 1) 1) โครงการปลูกหญ้าแฟกตามแนวทางพระราชดำริ
- 2) โครงการ “รวมใจภักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว”
- 3) โครงการเกษตรพอเพียง
- 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

ผลการประเมิน โครงการประกูไนแพน จำนวน 8 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 5 โครงการ

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- 2) อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง
- 3) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
- 4) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนของเด็ก

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร

ผลการประเมิน โครงการประกูไนแพน จำนวน 10 โครงการ เพิ่มเติมแพน จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 2 โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
- 2) โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร

#### 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม

ผลการประเมิน โครงการประกูในแผน จำนวน 10 โครงการ โครงการในข้อบัญชีจำนวน 8 โครงการ

##### โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

- 1) สมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)
- 2) เนื้อധงชีพผู้พิการ
- 3) เนื้อധงชีพผู้ป่วยเอดส์
- 4) เนื้อധงชีพผู้สูงอายุ

- 5) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
- 6) โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
- 7) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

##### โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการสร้างเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้

#### 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข

ผลการประเมิน โครงการประกูในแผน จำนวน 9 โครงการ เพิ่มเติมแผน จำนวน 1 โครงการ  
โครงการในข้อบัญชี จำนวน 9 โครงการ

##### โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการบริหารจัดการการแพทย์ชุมชน
- 2) สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และเชื้อโรคเบียนสัตว์
- 3) โครงการส่งเสริมอนามัยเชริญพันธุ์ (สปสช.)
- 4) โครงการพัฒนาสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน
- 5) โครงการฝึกอบรมการใช้งานการบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันฯ
- 6) โครงการสัตว์ปลดปล่อยโรคคนปลดปล่อย

##### โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
- 2) โครงการบริหารจัดการศูนย์กักกันของค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง
- 3) อุดหนุนโครงการพระราชดำริค้านสาธารณสุขฯ

## 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการประเมิน โครงการประกันแผน จำนวน 28 โครงการ แก้ไขแผนพัฒนา จำนวน 9 โครงการ โครงการในข้อบัญชี จำนวน 18 โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 15 โครงการ

### โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 16 โครงการ ดังนี้

- 1) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชัยเจริญ ม. 15 จากถนนลาดยางหน้าโรงเรียนวัดบ้านໄ戎-สามแยก ถนนบ้านโนนทองหลางถึงบ้านบัวน้อย
- 2) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโภกสะอาด ม. 13 จากสะพานบ้าน-ถนนลาดยาง
- 3) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวน้อย ม. 3 จากนานาษะมูล คงวิริยะประเสริฐ-นานายรวรย
- 4) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง ม. 7 จำนวน 2 ชุม
  - ชุม 1 จากถนนลาดยาง-บ้านนานาสุด ฉิมนอกร
  - ชุม 2 จากถนนคอนกรีต-บ้านนานายคำมูล
- 5) ก่อสร้างถนนคินรอบบริเวณที่สาธารณูปะโยชน์หนองกอก ม. 10 นานางเพื่อ
- 6) ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง ม. 1 จากนานาษะช้วน ฉิมนอกร-นานางอรัญญา
- 7) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไฝล้อม ม. 5 จากถนนลาดยาง –นานางสมปอง
- 8) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนกระพี ม. 9 (ช่วงที่ 2)
- 9) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีพัฒนา ม. 11 จากฝายหลวง-นานายเสิงเชื่อมต่อบ้านคอนหัน
- 10) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าตอง ม. 12 จากนานางประไฟ-นานายวิริญ ปฏิสุขัง
- 11) ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหนองนาโภก ม. 4 จากบ้านนางปทุม –สะหนองคอม
- 12) ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านคอนหัน ม. 8 จากบ้านนางม้วน-บ้านนาขใน
- 13) วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตลาดโนนทองหลาง ม. 2 จากบ้านนางสอง ปรีกกลาง – หน้าประตูวัดป่าเนินโพธิ์โสธร
- 14) วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคอนโก่ย ม. 14 จากบ้านนายบุญหาลาย เดชพระ – ทางลาดยาง
- 15) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่
- 16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

### โครงการระหว่างปฏิบัติ จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

- 1) วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านໄ戎 ม. 6 จากบ้านนางองค์-บ้านนายจัน
- 2) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง ม. 1 จากสะพานขาว-นานายเอน (ช่วงที่ 2)
- 3) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง ม. 7 จากนานางอ้วว –นานางลักษดา

- 4) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชัยเจริญ ม. 15 จากน้ำโรงเรียนวัดบ้านไร่ – สามแยกถนนบ้านโนนทองหลางถึงบ้านบัวน้อย
- 5) ปรับปรุงพิวิทางถนนและฟันกีดกอกริม บ้านศรีพัฒนา ม. 11
- 6) ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหนองนาโคก ม. 4 จากบ้านนายอ่ำคำ-นานายประหงค์ กุนอก
- 7) ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ ม. 6 จากบ้านนางสุภาวดี-บ้านนายไพบูลย์
- 8) ก่อสร้างรั้ว คสล. สูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนกระพี้ ม. 9
- 9) ขุดลอกหนองไทรโยง บ้านตลาดโนนทองหลาง

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

- 1) ก่อสร้างถนนดินบ้านโนนทองหลาง ม. 1 จากสะพานขาว-นานางจันทร์
- 2) ก่อสร้างถนนดิน บ้านบัวน้อย ม. 3 จากบ้านบัวน้อย – บ้านไร่
- 3) ก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองไฟล่อน ม. 5 จากป่าชา-แยกบ้านโนนทองหลาง
- 4) ก่อสร้างถนนดิน บ้านศรีพัฒนา ม. 11 จากทางโถงนานายจันทร์ – ถนนลาดยาง
- 5) ก่อสร้างถนนดิน บ้านโภกสะอาด ม. 13 (เชื่อมต่อตำบลหนองบัวสะอาด จากบ้านนายบุญจันทร์-ไร่นายสมศักดิ์
- 6) ก่อสร้างแพลงกันน้ำ บ้านคอนหัน ม. 8 บริเวณฝ่ายก่อเกตุ
- 7) เสริมคันคู่สำหรับบ้านชุมชนช้าง ม. 10 (ทางทิศตะวันตก)
- 8) โครงการก่อสร้างถนนเด็กเล่นสร้างปัญญา

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณี และกีฬา

ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จำนวน 6 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 5 โครงการ

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
- 2) โครงการทดลองชัยชนะท้าวสุรนารีประเพณีบัวใหม่บัวใหญ่

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการงานประเพณีถวายเทียนเข้าพระรูป
- 2) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด
- 3) โครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติฯ

## 8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารบ้านเมืองที่ดี

ผลการประเมิน โครงการประกูในแผน จำนวน 15 โครงการ เพิ่มเติมแผน

จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 14 โครงการ  
โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 12 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
  - 2) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  - 3) โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
  - 4) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ
  - 5) อุดหนุน อ.น้ำใหญ่ รัฐพิธี
  - 6) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
  - 7) โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยสร้างความปรองดองของคนในชาติ
  - 8) โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  - 9) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - 10) โครงการปักป้องสถาบันของชาติ
  - 11) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภัยและทะเบียนทรัพย์สิน
  - 12) โครงการจิตอาสาเราทำได้ด้วยหัวใจ
- โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
- 1) โครงการ อบต.สัญจร
  - 2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Service)

## 9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผลการประเมิน โครงการประกูในแผน จำนวน 4 โครงการ เพิ่มเติมแผน

จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 5 โครงการ  
โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
- 2) โครงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ
- 3) โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.
- 4) โครงการรวมพลังแผ่นดินอาชันนะยาเสพติดฯ

โครงการที่ไม่ได้ปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการฝึกอบรมหุนหุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

## 10. ยุทธศาสตร์ที่ 10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมิน โครงการประกูในแผน จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 1 โครงการ

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการลด竹ะ ลดภาระของตำบล

### ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงานได้ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
- 2) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทงานก่อสร้างถนนคัน divisor ก่อปัญหาการส่งมอบพื้นที่ เมื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้
- 3) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่บประมาณมีไม่เพียงพอ

### ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
- 2) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการจัดกิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- 3) ควรนำโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปบรรจุในข้อบัญญัติและนำไป ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
- 4) โครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมด้านอาชีพ ควรมีการจัดตั้งกลุ่มให้เป็น รูปธรรม เพื่อพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งจะสามารถต่อยอดกิจกรรม ต่อไปได้
- 5) ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของโครงการว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการมากน้อยเพียงใด

### สรุประดับความสำเร็จ

- : ระดับความสำเร็จเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมทั้งปีงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ 59.09
- : ระดับความสำเร็จเปรียบเทียบจากข้อบัญญัติ จำนวนเงินสะสมและแหล่งเงินอื่น โดย ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 74.71

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- 1) กำหนดห่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละ 2 ครั้ง ดังนี้  
รอบที่ 1 รอบครึ่งปีแรก (รอบเดือนเมษายน)  
รอบที่ 2 รอบครึ่งปีหลัง (รอบเดือนตุลาคม)

\*\*\*\*\*

สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์		การติดตามและประเมินผล โครงการ	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	นายชำนาญ พลสวัสดิ์	๑๐๐	๘๐	๑๐๐	๙๓
๒	นายสมบัติ บุญสิทธิ์	๑๐๐	๙๗	๑๐๐	๙๙
๓	นางสายรุ้ง อบมาลี	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๔
๔	นางสุนันทา ท้วานอก	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๔
๕	นายสกล สารนอก	๑๐๐	๘๐	๑๐๐	๑๐๐
๖	นายสหวน พرانกระโทก	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๗	นายประภาศ ขุนศรี	๑๐๐	๗๗	๑๐๐	๗๔
๘	นายสมัย นาดี	๑๐๐	๙๗	๑๐๐	๙๔
๙	นางพรพรรณ บุญดี	๑๐๐	๙๐	๑๐๐	๙๖
๑๐	นายพิเชษฐ์ ผ่องเพิ่ม	๑๐๐	๗๔.๕	๑๐๐	๙๒
๑๑	นางธนันณ์ภรร্ত ทองเพ็ง	๑๐๐	๙๕	๑๐๐	๙๒
๑๒	นางวิภาวดี อาสา nok	๑๐๐	๙๗	๑๐๐	๙๗
รวม		๑๒๐๐	๑,๐๗๗.๕๐	๑๒๐๐	๑,๐๗๗

\*\* ระดับผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

$$\frac{๑,๐๗๗.๕๐}{๑๒๐๐} \times ๑๐๐ = ๙๗.๙๖ \%$$

๑,๐๗๗

\*\* ระดับผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ

$$\frac{๑,๐๗๗}{๑๒๐๐} \times ๑๐๐ = ๙๗.๙๕ \%$$

๑,๐๗๗

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความต้องการของศักยภาพของผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนปัจจุบัน	คะแนน										รวมคะแนน	ร้อยละของ ค่านิยมที่ดี
		กรรมการจัดการตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
๑.๓.๑ ข้อมูลสถานภาพที่นำไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙๐	๑๖	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๗๐	๘๐.๖๗
๒.การวิเคราะห์และการ改良และปรับปรุงภาพ	๙๐	๑๕	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	๑๕	๙๐๔.๕๕
๓.ยุทธศาสตร์ ประชารอยด้วย	๙๐	๙๘	๙๘	๙๘	๙๘	๙๘	๙๘	๙๘	๙๘	๙๘	๙๘	๙๘	๙๘.๘๒
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๖.๓.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๐๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๕๖
๓.๓ ประมาณการพัฒนาทรัพยากรด (Sustainable Development Goals:SDGs)	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๕๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์รัฐวัด	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๖๗
๓.๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๐๐
๓.๖ ประมาณการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๕๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๖๗
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๖๗
๓.๙ เป้าประสงค์ของตัวบ่งชี้ผลลัพธ์	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๖๗
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๖๗
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๕๐
๓.๑๒ ความซื่อสัมภิงชนของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕๕.๕๐
<b>รวมคะแนน</b>												๑๐๗.๕๕	๙๑.๘๒

สรุป ระบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความต้องการของผู้ดูแล ที่ได้เป้าหมาย ๕๑.๕๐

၁၃၂၁ မြန်မာ အမျိုးသမီးမှု ၁၃၂၁ မြန်မာ အမျိုးသမီးမှု