

แสดงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รอบครึ่งปีแรก (รอบเมษายน 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	แผน การดำเนินงาน	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ข้อ บัญญัติ	เงิน สะสม	อื่น			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ</b>														
<b>1.1 แผนงานการเกษตร</b>														
1	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ	ประชาชนปลูกหญ้าแฝก เพิ่มขึ้น	√	-	-	10,000.00	มิ.ย.-ส.ค.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการ "รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว"	พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น	√	-	-	20,000.00	มิ.ย.-ส.ค.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ประชาชนได้อุรักษ์ พืชป่า ดูแลรักษามากขึ้น	√	-	-	50,000.00	พ.ย.66-ก.ย.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
<b>1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>														
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนมีอาชีพเสริม	√	-	-	40,000.00	ก.พ.-ก.ค.67	-	√	-	13,500.00	19 มี.ค.66	19 มี.ค.66	สำนักปลัด
									(20,100)					
<b>รวม</b>			<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13,500.00</b>			<b>-</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>														
<b>2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>														
1	โครงการ อบต.สัญจร	ประชาชนได้รับทราบ ข่าวสารทางราชการ แจ้งปัญหาความ เดือดร้อนต่าง ๆ	√	-	-	15,000.00	พ.ย.66-ม.ค.67	√	-	-	14,250.00	12ธ.ค.66	21ธ.ค.66	สำนักปลัด
2	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือจากศูนย์ฯ	√	-	-	20,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66	√	-	-	20,000.00	1ต.ค.66	31 ต.ค.66	สำนักปลัด

แสดงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รอบครึ่งปีแรก (รอบเมษายน 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	แผน การดำเนินงาน	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ข้อ บัญญัติ	เงิน สะสม	อื่น			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ	
<b>2.2 แผนงานการศึกษา</b>														
3	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	อาหารเสริม(นม) รร.8 แห่ง ,ศพด.7แห่ง	√	-	-	1,415,170.00	พ.ย.-มี.ค.67 พ.ค.-ก.ย.67	√	-	-	663,188.49	1 พ.ย.66	30 เม.ย.67	กองการศึกษาฯ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เบิกหักผลส่งให้ ศพด.7 แ	√	-	-	1,513,180.00	ต.ค.66-ก.ย.67	√	-	-	690,696.00	10 พ.ย.66	29 มี.ค.67	กองการศึกษาฯ
5	โครงการอาหารกลางวัน	อาหารกลางวัน รร. 8 แห่ง	√	-	-	3,096,000.00	พ.ย.-มี.ค.67 พ.ค.-ก.ย.67	√	-	-	1,301,913.00	1 พ.ย.66	29 มี.ค.67	กองการศึกษาฯ
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของเด็ก	มอบอนุบัตรแก่เด็ก นักเรียน	√	-	-	5,000.00	มี.ค.67	√	-	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	29 มี.ค.67	29 มี.ค.67	กองการศึกษาฯ
<b>2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>														
7	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กเยาวชนในพื้นที่	√	-	-	70,000.00	ม.ค.67	√	-	-	65,578.00	13 ม.ค.67	14 ม.ค.67	กองการศึกษาฯ
8	โครงการงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	แห่เทียนนำเทียนถวายวัด	√	-	-	10,000.00	ก.ค.67	-	-	√	-	-	-	กองการศึกษาฯ
9	โครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวโต	สืบสานประเพณีบัวไหม	√	-	-	113,000.00	มี.ค.67	√	-	-	107,250.00	4 มี.ค.67	10 มี.ค.67	กองการศึกษาฯ
	(+33,000)													
<b>2.4 แผนงานสาธารณสุขฯ</b>														
10	โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	ให้บริการรถ EMS	√	-	-	300,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	-	√	-	74,000.00	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองสาธารณสุขฯ
11	โครงการพัฒนาสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ	ทัศนศึกษาดูงานประชาชน ทั่วไป	√	-	-	400,000.00	ธ.ค.66-มี.ค.67	-	√	-	-	3 เม.ย.67	5 เม.ย.67	กองสาธารณสุขฯ

แสดงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รอบครึ่งปีแรก (รอบเมษายน 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	แผน การดำเนินงาน	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ข้อ บัญญัติ	เงิน สะสม	อื่น			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ	
12	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ประชาชนได้รับความรู้	√	-	-	20,000.00	มี.ค.-มี.ย.67	-	√	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
		การป้องกันโรคไข้เลือดออก												กองสาธารณสุขฯ
														กองสาธารณสุขฯ
13	โครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดฯ	ป้องกันการแพร่ระบาด ยาเสพติดในพื้นที่	√	-	-	60,000.00	ม.ค.-ก.ค.67	√	-	-	54,520.00	17 ม.ค.67	19 ม.ค.67	กองสาธารณสุขฯ
14	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว	√	-	-	45,000.00	มี.ค.-เม.ย.67	-	√	-	-	29 มี.ค.67	29 มี.ค.67	กองสาธารณสุขฯ
									(38,850)					
15	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี	√	-	-	300,000.00	ธ.ค.66-มี.ย.67	-	-	√	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
	2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์													
16	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	√	-	-	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	-	√	-	-	1 ต.ค.66	30ก.ย.67	สำนักปลัด
									(955)					
	<b>รวม</b>		16			7,432,350.00		9	5	2	2,991,395.49			-
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ</b>													
	<b>3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>													
1	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง	√	-	-	150,000.00	มี.ค.-พ.ค.67	-	√	-	-	29 เม.ย.67	30 เม.ย.67	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับความรู้ การดูแลสุขภาพ กาย ใจ	√	-	-	100,000.00	ธ.ค.66- 15ก.ย.6	-	√	-	-	11 เม.ย.67	30 ก.ย.67	สำนักปลัด

แสดงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รอบครึ่งปีแรก (รอบเมษายน 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	แผน การดำเนินงาน	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ข้อ บัญญัติ	เงิน สะสม	อื่น			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ	
3	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน	ประชาชนมีอาชีพเสริม	√	-	-	30,000.00	ม.ค.-ก.ย.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
<b>3.2 แผนงานการเกษตร</b>														
4	โครงการปรับปรุงบำรุงดิน	เกษตรกรได้รับความรู้ การบำรุงดิน พื้นที่เกษตร	√	-	-	20,000.00	พ.ย.66-ก.พ.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
<b>รวม</b>			<b>4</b>			<b>300,000.00</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง</b>														
<b>4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>														
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.	อปพร.มีความรู้ในการ ปฏิบัติงาน	√	-	-	180,000.00	มิ.ย.-ส.ค.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (ตั้งด่านตรวจให้บริการ)	ตั้งด่านตรวจบริการ ประชาชนในการสัญจร	√	-	-	20,000.00	ธ.ค.66/ เม.ย.67	-	√	-	12,480.00	29 ธ.ค.66 11 เม.ย.67	4ม.ค.67 17 เม.ย.67	สำนักปลัด
3	โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ	พื้นที่สาธารณะได้รับ การดูแลรักษา	√	-	-	15,000.00	ก.พ.-พ.ค.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	ประชาชนมีความรู้ ในการป้องกัน สาธารณภัย	√	-	-	40,000.00	มี.ค.-ก.ค.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ	ประชาชนได้รับการ เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิด เหตุภัยพิบัติฯ	√	-	-	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	-	-	√	-	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด



แสดงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รอบครึ่งปีแรก (รอบเมษายน 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	แผน การดำเนินงาน	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ข้อ บัญญัติ	เงิน สะสม	อื่น			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ	
12	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านชัยเจริญ ม. 15 จากสามแยกบ้านนายสงบ จันทร์ประเทือง - สามแยกถนนลาดยาง	ถนน คสล. ม.15	√	-	-	445,253.00	ธ.ค.66-พ.ค.67	-	√		-	-	-	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง ม. 7 จากนายนายเรือง พันธุ์สวัสดิ์ -ลำห้วยบุญข้าว	ถนนหินคลุก ม.7	√	-	-	131,294.00	ธ.ค.66-มี.ค.67	-	√		-	-	-	กองช่าง
14	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองนาโคก ม. 4 จากบ้านนางธัญญาลักษณ์ สิทธิพา-สระน้ำทิศตะวันตก	ร่องระบายน้ำ ม. 4	√	-	-	102,256.00	พ.ย.66-ม.ค.67	-	√		-	-	-	กองช่าง
15	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ล้อม ม. 5 จากบ้านนางเสาวลักษณ์ หมั่นหลุยกรุง- โรงเรียนบ้านหนองนาโคก	ร่องระบายน้ำ ม. 5	√	-	-	54,116.00	ม.ค.-มี.ค.67	-	√		-	-	-	กองช่าง
16	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านคอนหัน ม. 8 จากบ้าน บ้านนายอนันต์ เขียวสระคู-ลำห้วยยาง	ร่องระบายน้ำ ม. 8	√	-	-	531,107.00	ธ.ค.66-เม.ย.67	-	√		-			กองช่าง
17	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านคอนชุมช้าง ม. 10 (2 ค้างทาง)จากบ้านนางสำลี บุญโรจน์- บ้านนายประสิทธิ์ ธรรมมานอก	ร่องระบายน้ำ ม. 10	√	-	-	161,267.00	ธ.ค.66-มี.ค.67	-	√		-	-	-	กองช่าง

แสดงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รอบครึ่งปีแรก (รอบเมษายน 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	แผน การดำเนินงาน	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ข้อ บัญญัติ	เงิน สะสม	อื่น			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ	
18	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านป่าตอง ม. 12 จากบ้านนายสาคร โคพิมาย-บ้านนายสาคร สิมิ ม. 12	ร่องระบายน้ำ	√	-	-	299,854.00	ม.ค.-เม.ย..67	-	√	-	-	-	-	กองช่าง
19	ก่อสร้างระบบถังกรองน้ำประปา บ้านโคกสะอาด ม. 13 ม.13	ถังกรองน้ำประปา	√	-	-	153,045.00	ธ.ค.66-เม.ย.67	-	√	-	-	-	-	กองช่าง
20	ขยายเขตท่อประปา บ้านตลาดโนนทองกลาง ม.2 จากคู่มบ่อเกลือ-หนองตานาค ม. 2	ท่อประปา	√	-	-	149,958.00	ก.พ.-เม.ย.67	-	√	-	-	-	-	กองช่าง
21	วางท่อระบายน้ำ บ้านไร่ ม. 6 จากบ้านนายมงคล สารนอก-บ้านนางดอกไม้ ศรีนอก ม.6	วางท่อระบายน้ำ	√	-	-	362,607.00	ม.ค.-พ.ค.67	-	√	-	-	-	-	กองช่าง
4.3 แผนงานเกษตรและชุมชน														
22	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ เขตตำบลโนนทองกลาง	ไฟฟ้าส่องสว่างใน	√	-	-	200,000.00	ธ.ค.66-ส.ค.67	-	-	√	-	-	-	กองช่าง
23	โครงการลดขยะ ลดภาระของตำบล ระดับครัวเรือนได้	ประชาชนคัดแยกขยะ	√	-	-	40,000.00	ต.ค.66-มิ.ย.67	-	-	√	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
24	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านกีฬาเสพติด ได้ออกกำลังกาย	เยาวชนประชาชน	√	-	-	180,000.00	ม.ค.-มี.ค.67	√	-	-	176,234.00	17 ก.พ.67	18 ก.พ.67	กองการศึกษาฯ
25	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา กีฬาในการออกกำลังกาย	ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา	√	-	-	80,000.00	ธ.ค.66-ม.ค.67	√	-	-	79,998.00	1พ.ย.66	31 ธ.ค.66	กองการศึกษาฯ
รวม			25			5,708,353.00	-	2	17	6	268,712.00			-

แสดงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รอบครึ่งปีแรก (รอบเมษายน 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	แผน การดำเนินงาน	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ข้อ บัญญัติ	เงิน สะสม	อื่น			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>														
<b>5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>														
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	หน่วยงานได้รับ ทราบการปฏิบัติ งาน การบริการ ประชาชน	√	-	-	25,000.00	มิ.ย.-15ก.ย.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานฯ (+50,000)	ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.ฯ มีความรู้ในการ ปฏิบัติงาน	√	-	-	230,000.00	ม.ค.-15ก.ย.67	√	-	-	215,759.00	20 ก.พ.67	22 ก.พ.67	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.ฯ นำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการปฏิบัติงาน	√	-	-	20,000.00	ธ.ค.66-ก.ค.67	√	-	-	18,494.00	6 ก.พ.67	6 ก.พ.67	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยฯ	ประชาชน กลุ่มผู้นำ มีความรู้ในบทบาท หน้าที่พลเมือง	√	-	-	25,000.00	มิ.ย.-ส.ค.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด



แสดงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รอบครึ่งปีแรก (รอบเมษายน 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน			งบประมาณ ตั้งไว้	แผน การดำเนินงาน	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ข้อ บัญญัติ	เงิน สะสม	อื่น			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		ว/ค/ป เริ่มโครงการ	ว/ค/ป สิ้นสุดโครงการ	
5	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	การเลือกตั้งท้องถิ่น	√	-	-	20,000.00	พ.ย.66-ก.ย.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
6	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดีต่อ สถาบันฯ	√	-	-	25,000.00	ธ.ค.66-เม.ย.67	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัด
7	กิจกรรม 5 ส.	บริเวณพื้นที่ราชการ สถานที่โดยรอบ สะอาด	√	-	-	5,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	-	√	-	-	-	-	สำนักปลัด
8	อุดหนุนอ.บัวใหญ่ รัฐพิธี	ประชาชนได้เข้า ร่วมงานรัฐพิธี	√	-	-	10,000.00	ต.ค.-พ.ย.66	√	-	-	10,000.00	2 พ.ย.66	2 พ.ย.66	สำนักปลัด
<b>รวม</b>			8			360,000.00		3	1	4	244,253.00			-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			57			13,920,703.00		14	26	17	3,517,860.49			

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) โครงการ/กิจกรรม บางหมู่บ้านขาดความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการ อบต.สัญจร

ข้อเสนอแนะ

- 1) โครงการ ควรพิจารณากิจกรรมปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
- 2) การให้บริการรถ EMS สำหรับบริการผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่ง โรงพยาบาล ควรให้ได้มาตรฐานการรับ-ส่งผู้ป่วย ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรม นำส่งผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ประจํารถ EMS
- 3) ควรมีการประชุมเพื่อติดตามการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
- 4) ควรประชาสัมพันธ์การเกิดโรคในพื้นที่ เช่น โรคหัด เพื่อให้ประชาชนระมัดระวังในการกินหมูดิบ
- 5) เสนอให้ อบต. โนนทองหลวง สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสเปรย์ฉีดคอก ใช้ฉีดคอกในพื้นที่
- 6) การพัฒนาท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เช่น การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกเหนือจากการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
- 7) เร่งรัดการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ให้แล้วเสร็จได้ทันในงบประมาณ